

Объект — п. 5.8 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Лазо (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод Доватора от Чайков-го до Макаренко, Косм», инв. №30017)

форма по ОКДП	Код
то ОКПО	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	
тва по данным	
ва по данным	
Вид деятельности по ОКДП	
подряда (контракт)	номер 961
	дата 08.10.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5.8	08.11.2019	01.10.2019	30.11.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 949 158,0 руб.

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего		В том числе		Всего	В том числе					
					Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/п Мех.	Осн. 3/п		Эк. Маш.	3/п Мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Прокладка водопровода методом ГНБ Д= 110 мм															

3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ФЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр			Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм Скважины: НР (28345,83 руб.): 112% от ФОТ СП (12907,48 руб.): 51% от ФОТ	100 м		14	40325,24	842,12	38921,33	965,65	564553,4	11789,68	544898,62	13519,1	83,71 1171,94	72,12 1009,68
2	3	ФССЦ-02.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Глина бентонитовая Скважины	T		0,7	728,2				509,74					
3	4	ФССЦ-01.4.03.03-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD Скважины	T		0,098	64460,41				6317,12					
Прочие работы																
4	5	ФЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА Скважины: НР (411,04 руб.): 112% от ФОТ СП (187,17 руб.): 51% от ФОТ	шт		1	1121,3	266,69	854,61	100,31	1121,3	266,69	854,61	100,31	26,51 26,51	7,43 7,43
5	6	ФЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА Скважины: НР (224,26 руб.): 112% от ФОТ СП (102,12 руб.): 51% от ФОТ	шт		1	656,36	139,48	516,88	60,75	656,36	139,48	516,88	60,75	14,06 14,06	4,5 4,5
Итого по разделу 1 Прокладка водопровода методом ГНБ Д= 110 мм											615335,8				1212,51	1021,61
ИТОГИ ПО АКТУ:																
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по акту:																

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								615335,8				1212,51	1021,61
								615335,8				1212,51	1021,61
								949158				1212,51	1021,61
								949158				1212,51	1021,61

с.м.о Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 -Водопровод 615 335,78 * (5,22*0,29549888)

ВСЕГО по акту

Заказчик:

Генеральный директор АО «Водный Союз»


 Строительный контроль:
 Директор МКУ «Управление капитального строительства»

 А.А. Чудаков

Подрядчик:

Директор ООО «Артель»

В.П. Рукаков



АО «Водный Союз»
Принято, пропущено, прошито и скреплено печатью
на _____)
3 (переход)
Генеральный директор АО «Водный Союз»
М.В. Обвинников В.И.
Р.А. Аксенов (подпись)
Р.А. Аксенов (подпись)
«ВОДНЫЙ СОЮЗ»
М.П.
Официальная печать АО «Водный Союз»