

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКД	Код
то ОКПО	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Водный Союз"
Стройка - Водопровод
Объект - Капитальный ремонт водопровода в части замены задвижек Д=1000 мм и Д=800 мм на дюкерном переходе через р. Тобол в районе Арбинских водозаборных сооружений (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Дюкерный переход через Тобол на ОСВ Арбинка» (инв.№20021)*)


Номер документа	Дата составления	Отчетный период
4	06.11.2018	с 01.11.2018 по 30.11.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Стоимость материалов: 1 541 499,13 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР66-26-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (93,11 руб.): 74% от ФОТ СП (104,86 руб.): 50% от ФОТ	шт	1	636,66	150,77	485,89	58,94	636,66	150,77	485,89	58,94	17,45 17,45	4,38 4,38
2	ФЕР66-26-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (72,72 руб.): 74% от ФОТ СП (81,9 руб.): 50% от ФОТ	шт	1	479,44	120,1	359,34	43,69	479,44	120,1	359,34	43,69	13,9 13,9	3,25 3,25
3	ФЕР22-03-006 14 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 1000 мм - 1 шт. Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (574,7 руб.): 130% от ФОТ СП (557,38 руб.): 89% от ФОТ	шт	1	2590,99	571,76	1673,74	165,03	2590,99	571,76	1673,74	165,03	60,12 60,12	12,24 12,24

3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15
Счет-фактура № 1858 от 24.10.2018	шт	1	162970,9				162970,88					
Материалы												
№ П22-03-006 13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	1582,73	328,97	959,98	94,73	1582,73	328,97	959,98	94,73	34,592 34,59	7,025 7,03
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 800 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода; НР (330,49 руб.); 130% от ФОТ СП (320,53 руб.); 89% от ФОТ												
Счет-фактура № 1858 от 24.10.2018	шт	1	98300,16				98300,16					
Материалы												
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							266560,86	1171,6	3478,95	362,39	126,06	26,9
Накладные расходы							1071,01					
Сметная прибыль							1064,66					
Итого по акту:												
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)							1468,68				31,35	7,63
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							5956,81				94,71	19,27
Материалы							261271,04					
Итого							268696,53				126,06	26,9
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 13606-Х/09 от 04.04.2018. (сети водопровода) СМР=5"							1343482,65				126,06	26,9
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							261910,31					
Машины и механизмы							3478,95					
ФОТ							1533,99					
Накладные расходы							1071,01					
Сметная прибыль							1064,66					
ВСЕГО по акту							1343482,65				126,06	26,9
в том числе стоимость материалов							1306355,20					
НДС = 18% от стоимости материалов							235143,93					
Итого стоимость материалов с НДС-18%							1541499,13					



Согласовано	Подпись	Фамилия
Должность		
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник водопровода АО "Водный Союз"		Арапов Я.В.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.