

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз" 640018 г.Курган, ул. Набережная, 12 тел. 8 (3522) 466-277

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО СМК "Артель" 640000 г. Курган, ул.Пархоменко 61, тел. 8 (3522) 644-992

Стройка - п.20 "Капитальный ремонт участка в районе СНТ "Зауралец" водовода участка "Дюкер-сады"

по пойме р. Тобол"(наименование основного средства по данным бухгалтерского учёта: "Водовод

участка "Дюкер-сады по пойме р.Тобол" (инв №34216)

Объект- п.20 "Капитальный ремонт участка в районе СНТ "Зауралец" водовода участка "Дюкер-сады"

по пойме р. Тобол"(наименование основного средства по данным бухгалтерского учёта: "Водовод

участка "Дюкер-сады по пойме р.Тобол" (инв №34216)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	10 ОКПО
	10 ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	номер
	19267
	дата
Вид операции	19 октября 2017г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	06.12.2017	19.10.2017	06.12.2017

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: договор № 19267 от 19 октября 2017г. приложение № 1 - ЛС-20

Смета-ЛС-20- " Капитальный ремонт участка в районе СНТ Зауралец водовода участка " Дюкер-сады" по пойме р. Тобол" (наименование по данным бухгалтерского учёта: "Водовод участка "Дюкер-сады по пойме р. Тобол" (инв № 34216)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____3184078,69 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Земляные работы														
1	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (223,5 руб.): 95% от ФОТ СП (101,16 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м3	0,27	4267,54	117,62	4145,58	588,87	1152,24	31,76	1119,31	158,99	15,08 4,07	43,62 11,78
2	ФЕР01-02-068-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Водоотлив при производстве работ <i>НР (2254,75 руб.): 80% от ФОТ СП (1071,01 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3	3,2	1637,84	765,88	871,96		5241,09	2450,82	2790,27		98,19 314,21	
3	ФЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 и шурфовка кабелей <i>НР (44,21 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3	0,04	1201,2	1201,2			48,05	48,05			154 6,16	
4	ФЕРр52-11-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Водоотлив из колодцев, для производства работ <i>НР (7,62 руб.): 93% от ФОТ СП (6,14 руб.): 75% от ФОТ</i>	100 м3	0,15	58,57	54,6	3,97		8,79	8,19	0,6		7 1,05	
Прокладка трубопровода методом ГНБ Д=315мм														
6	ФЕР04-01-074-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА <i>НР (483,93 руб.): 112% от ФОТ СП (185,79 руб.): 43%=51%*0,85 от ФОТ</i>	шт	1	1121,3	266,69	854,61	100,31	1121,3	266,69	854,61	100,31	26,51 26,51	7,43 7,43
7	ФЕР04-01-075-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА <i>НР (264,7 руб.): 112% от ФОТ СП (101,63 руб.): 43%=51%*0,85 от ФОТ</i>	шт	1	656,36	139,48	516,88	60,75	656,36	139,48	516,88	60,75	14,06 14,06	4,5 4,5
8	ФЕР04-01-076-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE- д=110мм для Д=315мм -пилотная скважина <i>НР (3200,1 руб.): 112% от ФОТ СП (1228,61 руб.): 43%=51%*0,85 от ФОТ</i>	100 м	9,43	9482,62	103,19	9375,7	147,46	89421,11	973,08	88412,85	1390,55	9,97 94,02	10,01 94,39

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕР04-01-077-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм - НР (22976,77 руб.): 112% от ФОТ СП (8821,44 руб.): 43%=51%*0,85 от ФОТ	100 м	9,43	40325,24	842,12	38921,33	965,65	380267,01	7941,19	367028,14	9106,08	83,71 789,39	72,12 680,09
10	ФССЦ-02.1.01.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Глина бентонитовая	т	7,27053	728,2				5294,4					
11	ФССЦ-01.4.03.03-0022 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD	т	1,58424	64460,41				102120,76					
13	ФЕР22-05-005-05 прим. <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм НР (12063,19 руб.): 130% от ФОТ СП (7052,33 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	100 м трубы, уложенной в футляр	9,43	2266,9	854,35	97,64	1,22	21376,87	8056,52	920,75	11,5	88,81 837,48	0,09 0,85
Установка фасонных частей в прямых и водопроводных колодцах														
14	ФЕР22-03-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отвод Д=315мм 90град; НР (12,26 руб.): 130% от ФОТ СП (7,17 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	10 шт	0,1	305,58	43,54	262,04	35,36	30,56	4,35	26,21	3,54	4,8 0,48	2,62 0,26
15	счёт фактура №982 от 01.11.2017г.	Отвод 90гр 315 ПЭ SDR 17 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	шт	1	2544,45				2544,45					
16	ФЕР24-02-002-05 прим. <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 315мм - эл.муфта (Увеличение диаметра ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)) НР (842,54 руб.): 130% от ФОТ СП (492,56 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	соединение	7	204,06	80,51	117,01		1428,42	563,57	819,07		7,56 52,92	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	счёт фактура №982 от 01.11.2017г.	Муфта Д=315мм ПЭ 100 SDR 17 эл/сварная (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	шт	7	1676,49				11735,43					
18	ФЕР01-02-061-01 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (12,22 руб.): 80% от ФОТ СП (5,8 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,02	663,75	663,75			13,28	13,28			88,5 1,77	
19	ФЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм - 315 НР (85,85 руб.): 128% от ФОТ СП (47,62 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	100 м	1	255,96	58,32	44,51		255,96	58,32	44,51		5,01 5,01	
20	ФЕР22-06-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм НР (965,65 руб.): 130% от ФОТ СП (564,54 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	км	0,943	1770,13	684,96			1669,23	645,92			80,3 75,72	
21	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 НР (28,26 руб.): 95% от ФОТ СП (12,79 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,27	451,97		451,97	88,16	122,03		122,03	23,8		7,6 2,05

Раздел 2. Перевозка грунта

22	ФССЦпг-03-21-02-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 10 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	472,5	13,43		13,43		6345,68		6345,68			
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									630853,02	21201,22	469000,91	10855,52	2222,85	801,35
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 21, 2-3, 18, 6-11, 15, 17, 13-14, 16, 20, 19))									749695,64	24380,17	584664,58	13569,4	2556,12	1001,69
Накладные расходы									43465,51					
Сметная прибыль									19719,57					
Итого по акту:														
Итого Поз. 1-4, 6-11, 13-21 "Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017-водопровод СМР=4,78"									3855237,49				2556,12	1001,69
Итого Поз. 22 "Автоперевозки СМР=6,92"									43912,11					
Итого									3899149,6				2556,12	1001,69
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									140650,89					
Машины и механизмы									584664,58					
ФОТ									37949,57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									43465,51					
Сметная прибыль									19719,57					
НДС 18% от 3899149,6									701846,93					
ВСЕГО по акту									4600996,53				2556,12	1001,69
всего с договорным коэфф. = 0,692041098									3184078,69					
в том числе НДС									485706,92					

Подрядчик:

Директор ООО СМП "Артель"




С.В.Руденко

Заказчик:

И.о. генерального директора АО "Водный Союз"



В.Л. Овсянников

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Заместитель главного инженера АО "Водный союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОКС АО "Водный союз"		Малахов А.А.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблёв М.Е.