

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, 12, тел. 8 (3522)466277
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганводсервис" 640014, г. Курган, пр. Маршала Голикова, 27А
 Стройка - п.4 Капитальный ремонт участка второй напорной канализационной линии от главной северной насосной станции по ул. Омской (наименование основного средства по данным бухгалтерского учёта: "Вторая напорная линия от ГСНС - 2 до ОСК ул. Омская") инв. № 32142

Объект - п.4 Капитальный ремонт участка второй напорной канализационной линии от главной северной насосной станции по ул. Омской (наименование основного средства по данным бухгалтерского учёта: "Вторая напорная линия от ГСНС - 2 до ОСК ул. Омская") инв. № 32142

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

Форма по ОКУД	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	
то ОКПО	
номер	48201
дата	07 июня 2019г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
4	01.10.2019г.	с	по
		07.06.2019г.	01.10.2019г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание - договор подряда № 48201 от 07 июня 2019г., приложение №1 - ЛС-4
 Смета ЛС-4 Капитальный ремонт участка второй напорной канализационной линии от главной северной насосной станции по ул. Омской
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 12613341,29 руб.

Номер по порядку	Обосно- вание поз. по смете	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Монтажные работы в т. А															
1	1	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: ; отвод 45 град D=700мм -1 шт - соединение с участками трубы	10 шт	0,1	305,58	43,54	262,04	35,36	30,56	4,35	26,21	3,54	4,8 0,48	2,62 0,26

ГРАНД-Смета 2019

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прайс	Отвод 45 градусов ПЗ 100 SDR17 (PN 10) D=700 мм	шт	1										
ФЕР23-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм - 710мм	100 м	0,02	13623,45	758,02	12796,38	658,4	272,47	15,16	255,93	13,17	80,64 1,61	45,92 0,92
Прайс	Труба ПЗ 100 SDR17 (PN 10) D= 710 мм	м	2,02										
ФЕР24-02-002-17 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №1039/пр	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: 630 мм - D=710 мм - эл.муфта	место	1	149,29	36,79	91,35	3,02	149,29	36,79	91,35	3,02	3,96 3,96	0,21 0,21
Прайс	Муфта электросварная ПЗ 100 SDR17 D=710 мм	шт	1										
ФЕР22-03-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин- редуктор переход	10 шт	0,1	610,02	87,07	522,95	70,57	61	8,71	52,29	7,06	9,6 0,96	5,23 0,52
Прайс	Редукция- переход ПЗ 100 SDR17 с D=1000 мм на D=710мм	шт	1										
Итого участка коллектора открытым способом - L= 70,0м т. "А" - "Б"													
ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,315	5786,87	1494,14	4292,73	464,37	1822,86	470,65	1352,21	146,28	179,8 56,64	45,63 14,37
ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,63	510,77	103,12	407,65	50,3	321,79	64,97	256,82	31,69	13,22 8,33	3,79 2,39
ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,525	4267,54	117,62	4145,58	588,87	2240,46	61,75	2176,43	309,16	15,08 7,92	43,62 22,9

ГРАНД-Смета 2019

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей	100 м3	1,75	1637,84	765,88	871,96		2866,22	1340,29	1525,93		98,19 171,83	
ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 и шурфовка кабелей	100 м3	0,05	1201,2	1201,2			60,06	60,06			154 7,7	
ФЕР22-01-011-13 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж стальных труб диаметром: 700 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЭПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	км	0,04	38340,74	8197,2	30143,54	3411,1	1533,63	327,89	1205,74	136,44	792 31,68	257,94 10,32
ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	2,1	114,83	83,33	31,5	3,52	241,14	174,99	66,15	7,39	10,2 21,42	0,35 0,74
Прайс	Песок (с доставкой) МАТ=280/8,37	м3	23,1	33,45 280/8,37				772,7					
ФЕР05-01-014-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов, с последующим демонтажом - профиль корытообразный - 783кг*8шт; лист 16мм - 2шт (6*2) по 1507,2 кг (МАТ=0 к раск.)	т	9,2784	472,28	270,32	201,96	18,54	4382	2508,14	1873,86	172,02	27,25 252,84	1,46 13,55
ФЕР23-01-030-09 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм	100 м	0,7	23174,88	1188,27	21795,07	1143,91	16222,42	831,79	15256,55	800,74	124,95 87,47	79,72 55,8
Прайс	Труба ПЭ 100 SDR17 (PN 10) D= 1000 мм	м	70,7										
И от точки "Б" до врезки в существующую сеть Д-1000 ж/б													
ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	3,555	5786,87	1494,14	4292,73	464,37	20572,32	5311,67	15260,65	1650,84	179,8 639,19	45,63 162,21

ГРАНД-Смета 2019

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФЕР27-03-008-02 Привоз Министром России от 30.12.2016 г.10/10/19	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	7,11	510,77	103,12	407,65	50,3	3631,57	733,18	2898,39	357,63	13,22 93,99	3,79 26,95
ФЕР01-01-013-14 Привоз Министром России от 30.12.2016 г.10/10/19	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	5,425	4267,54	117,62	4145,58	588,87	23151,4	638,09	22489,77	3194,62	15,08 81,81	43,62 236,64
ФЕР01-02-068-01 Привоз Министром России от 30.12.2016 г.10/10/19	Подготовлив: из траншей	100 м3	19,75	1637,84	765,88	871,96		32347,34	15126,13	17221,21		98,19 1939,25	
ФЕР23-01-07-05 Привоз Министром России от 30.12.2016 г.10/10/19	Разборка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм (МДС-38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	100 м	7,9	2694,62	1212,76	1481,86	123,63	21287,5	9580,8	11706,7	976,68	126,066 995,92	8,646 68,3
ФЕР23-01-11-01 Привоз Министром России от 30.12.2016 г.10/10/19	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	23,7	114,83	83,33	31,5	3,52	2721,47	1974,92	746,55	83,42	10,2 241,74	0,35 8,3
РАИС г.10/10/19	Песок (с доставкой) МАТ=3401,20,37	м3	260,7	33,85 3401,20,37				8824,7					
ФЕР23-01-0-09 Привоз Министром России от 30.12.2016 г.10/10/19	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм	100 м	7,9	23174,88	1188,27	21795,07	1143,91	183081,55	9387,33	172181,05	9036,89	124,95 987,11	79,72 629,79
РАИС г.10/10/19	Труба ПЭ 100 SDR17 (PN 10) D= 1000 мм	м	797,9										
ФЕР66-32 Привоз Министром России от 30.12.2016 г.10/10/19	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с ду 1200 мм на дн 1000 мм - протаскивание трубы, от сварочного поста, до траншеи (МАТ=0 к расх.)	100 м	8,6	22079,5	4780,23	17299,27	1642,57	189883,7	41109,98	148773,72	14126,1	455,26 3915,24	134,18 1153,95

ГРАНД-Смета 2019

[illegible]

ГРАНД-Смета 2019

[illegible]

ГРАНД-Смета 2019

[illegible]

Новый Раздел

трубопровод													
ЕР 27-03-08-04 разработка оснований от 1/12/2016 103300р	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,3	5786,87	1494,14	4292,73	464,37	1736,06	448,24	1287,82	139,31	179,8 53,94	45,63 13,69
ЕР 27-03-08-02 разработка оснований от 1/12/2016 103300р	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,9	510,77	103,12	407,65	50,3	459,69	92,81	366,88	45,27	13,22 11,9	3,79 3,41
ЕР 01-01-13-14 разработка оснований от 1/12/2016 103300р	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,3	4267,54	117,62	4145,58	588,87	1280,26	35,29	1243,67	176,66	15,08 4,52	43,62 13,09
ЕР 23-01-03-05 укладка оснований от 1/12/2016 103300р	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм	100 м	1	12616,59	666,27	11902,5	614,13	12616,59	666,27	11902,5	614,13	70,88 70,88	42,8 42,8

ГРАНД-Смета 2019

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЕР 23-01-10-05	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм-поверх грунта	100 м	7,9	12616,59	666,27	11902,5	614,13	99671,06	5263,53	94029,75	4851,63	70,88 559,95	42,8 338,12
ЕР 24-02-02-15	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: 500 мм - эл. муфты	место	6	121,5	32,59	75,6	3,46	729	195,54	453,6	20,76	3,55 21,3	0,24 1,44
ЕР 22-03-02-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей:штулка Д-500мм	10 шт	0,2	305,58	43,54	262,04	35,36	61,12	8,71	52,41	7,07	4,8 0,96	2,62 0,52
ЕР 22-03-04-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм	шт	2	765,32	41,7	699,9	68,17	1530,64	83,4	1399,8	136,34	3,76 7,52	4,88 9,76
ЕР 22-03-02-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей:отвод 90 град Д=500мм -1 шт	10 шт	0,1	305,58	43,54	262,04	35,36	30,56	4,35	26,21	3,54	4,8 0,48	2,62 0,26
ЕР 01-01-03-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,3	451,97		451,97	88,16	135,59		135,59	26,45		7,6 2,28
ЕР 22-03-04-06	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм - стальная муфта Д-1000 с переходом на Д-500мм 11 000,76 = 10 000,76 - 1 x 5 500,00	т	0,4979	13589,76	1708,97	11315,35	1134,69	6766,34	850,9	5633,91	564,96	154,1 76,73	83,26 41,46
Устройство основания песчаного													
ЕР 23-01-01-01	Устройство основания песчаного	10 м3	8,4	114,83	83,33	31,5	3,52	964,57	699,97	264,6	29,57	10,2 85,68	0,35 2,94

РАИД-Смета 2019

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Песок (с доставкой) МГТ-1401,28,37		м3	92,4	33,85 3401,28,37				3127,74					
Устройство основания щебеночного		10 м3	2,8	1611,72	83,33	45,89	5,13	4512,82	233,32	128,49	14,36	10,2 28,56	0,51 1,43
Перевозки													
Перевозка грузов автомобильными перевозками (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	Перевозка грузов автомобильными перевозками (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	176,4	3,28		3,28		578,59		578,59			
Перевозка грузов автомобильными перевозками (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	Перевозка грузов автомобильными перевозками (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	1095,15	6,69		6,69		7326,55		7326,55			
Перевозка грузов автомобильными перевозками (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	Перевозка грузов автомобильными перевозками (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	1990,8	3,28		3,28		6529,82		6529,82			
Перевозка грузов автомобильными перевозками (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	Перевозка грузов автомобильными перевозками (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	11659,55	6,69		6,69		78002,39		78002,39			
Перевозка грузов автомобильными перевозками (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	Перевозка грузов автомобильными перевозками (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	210	3,28		3,28		688,8		688,8			

111

АИД Смета 2019

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
по расходам								753135,71					
по расходам								184326,17					
по расходам								217757,94					
по расходам								126766,55					
по расходам								2102223,55					
по расходам								12613341,29				14731,42	3592,67

Подрядчик:
Директор ООО "Курганводсервис"

Д.А. Кайгородцев



В.Л. Овсянников




А.А. Чудаков

Инженерный контроль:
Директор МКУ «Управление капитального строительства»



Ирина Александровна Рогова



АО «Водный Союз»

Пропущено, прошито и ск. (срок годности)

на 11 (одиннадцать) листов

Ген. директор, Курганская область, АО «Водный Союз»
В.И. Овчинников

(подпись)

Дата

