

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз" «Здание кан. насос.станции 4 ул. Комсомольская,87а» (инв. №10031)

Объект - п.42/2.6. Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов капитальный ремонт в части замены насоса СД 450/22,5а с эл.дв.55 кВт, 960 об/мин, запорной арматуры и фасонных частей на КНС-4 (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание кан. насос.станции 4 ул. Комсомольская,87а» (инв. №10031)) (п. 33 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012)

Форма по ОКУД

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42/2.6	20.12.2017	01.12.2017	20.12.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 42/2.6

Сметная стоимость выполненных работ: 244869,48 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР18-05-001-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (134,06 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (136,83 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	230,62	188,35	42,27	5,6	230,62	188,35	42,27	5,6	20,274 20,27	0,456 0,46

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР18-05-001-05 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т 426,66 = 499,83 - 0,00099 x 10 362,00 - 0,00388 x 15 323,00 - 0,15 x 23,09 НР (257,58 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (262,91 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	426,66	313,91	70,46	9,33	426,66	313,91	70,46	9,33	33,79 33,79	0,76 0,76
3	Счет-фактура № 113 от 17.11.2017	Агрегат насосный СД450/22,5 на раме с эл.дв. 55/1000	шт	1	28681,4				28681,4					
7	ФЕР22-03-006-06 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 200 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (34,5 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (37,17 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	49,13	21,65	27,48	2,92	98,26	43,3	54,96	5,84	2,358 4,72	0,216 0,43
8	ФЕР22-03-006-06 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Установка задвижек чугунных диаметром: 200 мм 81,88 = 120,40 - 0,0025 x 13 560,00 - 0,2 x 23,09 НР (66,78 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (71,97 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	81,88	36,08	45,8	4,86	163,76	72,16	91,6	9,72	3,93 7,86	0,36 0,72
9	Счет-фактура № СКП00002259 7 от 21.08.2017	Задвижка чугунная 30ч6бр ду 200 ру 10	шт	2	1454,64				2909,28					
10	ФЕР22-03-014-06 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Демонтаж фланцев диаметром: 200 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (28,01 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (30,18 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	99,06	11,05	88,01	8,9	198,12	22,1	176,02	17,8	0,996 1,99	0,66 1,32
11	ФЕР22-03-014-06 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Приварка фланцев диаметром: 200 мм 165,10 = 171,08 - 0,00058 x 10 315,01 НР (55,77 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (60,1 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	165,1	18,41	146,69	14,84	330,2	36,82	293,38	29,68	1,66 3,32	1,1 2,2
12	Счет-фактура №453 от 08.09.2017	Фланец 1-200х10 ст.20 ГОСТ 12820-80	шт	2	84,64				169,28					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									33207,58	676,64	728,69	77,97	71,95	5,89
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 8, 11))									33384,89	740,08	842,56	90,15	78,7	6,81
Накладные расходы									576,7					
Сметная прибыль									599,17					
Итого по акту:														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1513,37				59,13	1,41
Материалы									31759,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									1287,43				19,57	5,4
Итого									34560,76				78,7	6,81
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017(канализация) СМР=7,71"									266463,46				78,7	6,81
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									31802,25					
Машины и механизмы									842,56					
ФОТ									830,23					
Накладные расходы									576,7					
Сметная прибыль									599,17					
ВСЕГО по акту									266463,46				78,7	6,81
в т.числе материал за счет субсидии (31759,96*7,71)									244869,48					

СДАЛ:

Начальник цеха канализации

Е.А. Долганцев

Согласовано

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник цеха канализации АО "Водный Союз"		Долганцев Е.А.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.

ПРИНЯЛ:

И.о. генерального директора АО "Водный союз"

В.Л. Овсянников

М.П.

