

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД	Код
03222005	
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО «Водный Союз» 640018 г.Курган, ул.Набережная, 12
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «Гидроспецсервис» 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Академика Шварца, д. 14, кв.288
Стройка - п.2.6 "Капитальный ремонт расходных баков на смесителе №1,2,3,4 в здании блока основных
сооружений на ОСВ Арбинка (наименование основного средства по данным бухгалтерского учёта: "Здание
блока основных сооруж. с Админ. секц.Арбинка) инв. №10015
Объект - п.2.6 "Капитальный ремонт расходных баков на смесителе №1,2,3,4 в здании блока основных
сооружений на ОСВ Арбинка (наименование основного средства по данным бухгалтерского учёта:
"Здание блока основных сооруж. с Админ. секц.Арбинка) инв. №10015

Вид деятельности по ОКДП	Вид операции
номера	987
дата	28 октября 2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2.6	25.12.2019	с 28.10.2019 по 25.12.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2019 г.

Основание - договор №987 от 28 октября 2019г. Приложение ЛС-2.6
Смета №2.6 "Капитальный ремонт расходных баков на смесителе №1,2,3,4 в здании блока основных сооружений на ОСВ Арбинка (наименование основного средства по данным бухгалтерского учёта: "Здание блока основных сооруж. с Админ. секц.Арбинка) инв. №10015
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____4898507,71 руб.

Номер	по порядку поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
7	Осн. 3/л	Эк. Маш.	3/лМех.	11	Осн. 3/л		Эк. Маш.	3/лМех.	15		16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	2	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (1603,35 руб.); 90% от ФОТ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	175,4	7,68	7,68			1347,07	1347,07			0,9	157,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	3	ФЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	4,026	496,89	397,01	99,88	17,63	2000,48	1598,36	402,12	70,98	44,26	1,52
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (2111,71 руб.); 110% от ФОТ СП (1151,84 руб.); 60%=70% от ФОТ											178,19	6,12
3	4	ФЕР46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м2	4,026	122,06	72,12	49,94	8,82	491,41	290,36	201,05	35,51	8,04	0,76
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Увеличение толщины слоя -30мм ПЗ=2; 3М=2 к раск.; 3ПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (412,23 руб.); 110% от ФОТ СП (224,85 руб.); 60%=70% от ФОТ											32,37	3,06
4	5	ФССЦ-04.3.02.09-0718	Смесь ремонтная бетонная "МБР-300" (расход 60 кг/м2 при толщине слоя 30мм)	Т	24,156	2889,82				69806,49					
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Материалы												
5	6	ФЕР46-08-004-01	Нанесение тиксотропных составов вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные	100 м2	0,672	450,97	351,09	99,88	17,63	303,05	236,93	67,12	11,85	39,14	1,52
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (313,45 руб.); 110% от ФОТ СП (170,97 руб.); 60%=70% от ФОТ											26,3	1,02
6	7	ФЕР46-08-004-07	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04	100 м2	0,672	110,58	60,64	49,94	8,82	74,31	40,75	33,56	5,93	6,76	0,76
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Увеличение слоя до 30мм ПЗ=2; 3М=2 к раск.; 3ПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (59,05 руб.); 110% от ФОТ СП (32,21 руб.); 60%=70% от ФОТ											4,54	0,51
7	8	ФССЦ-04.3.02.09-0718	Смесь ремонтная бетонная "МБР-300" (расход 60кг/м2 при толщине слоя 30мм)	Т	4,032	2889,82				11651,75					
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	ФЕР46-03-002-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм - 3 шт на м2 - стены	100 шт	12,08	2244,03	224,16	878,38	276,08	27107,88	2707,73	10610,83	3335,05	23,3	23,8
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (764,12 руб.); 110% от ФОТ СП (469,32 руб.); 60%=70% от ФОТ											281,46	287,5
9	10	ФЕР46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм - 3 шт на м2 - пол	100 шт	2,016	1992,46	166,43	684,9	211,12	4016,8	336,52	1380,76	425,62	17,3	18,2
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (962,84 руб.); 110% от ФОТ СП (325,19 руб.); 60%=70% от ФОТ											34,88	36,69
10	11	ФЕР09-05-003-02	Постановка анкеров	100 шт	14,1	379,5	154,88	11,64	0,58	5350,95	2183,81	164,12	8,18	16,1	0,05
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Строительные металлические конструкции: НР (2268,71 руб.); 90% от ФОТ СП (1814,97 руб.); 72%=85% от ФОТ											227,01	0,71
11	12	ФСС-017.16-02	Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10х100 мм	100 шт	14,1	311,27				4388,91					
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Строительные металлические конструкции												
12	13	ФЕР13-05-004-02	Облицовка поверхностей листами пластиковыми: РЕ - 100	100 м2	4,698	2354,95	2310	31,48	4,97	11063,56	10852,38	147,89	23,35	220	0,43
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	2 354,95 = 17 950,96 - 0,016 x 26 490,00 - 0,64 x 19 350,00 - 80 x 28 93 - 0,011 x 43 070,00 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (12947,27 руб.); 90% от ФОТ СП (6631,51 руб.); 60%=70% от ФОТ											1033,56	2,02
13	14	ФСС-12.1.01.03-0022	Лист пластиковый РЕ - 100 мм	м2	563,76	670,95				378254,77					
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Строительные металлические конструкции												
14	15	ФСС-01.7.11-05-0012	Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 4 мм (расход 0,4кг м2)	т	0,18792	31584				5935,27					
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Строительные металлические конструкции												
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										521792,7	19591,91	13007,45	3916,47	1976,17	337,63
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										528829,54	24635,11	15001,09	4510,66	2478,11	388,87

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В том числе, справочно:															
Приказ от 9.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 13)															
Приказ от 9.02.2017 № 81/лр Прил.2, Табл.3, п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:															
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;															
- стесненных условий для складирования материалов;															
- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 2, 13, 3-4, 6-12, 14-15)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 26624,98) (Поз. 2, 13, 3-4, 6-10)															
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 2520,79) (Поз. 11-12, 14-15)															
Итого по акту:															
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)															
Материалы															
Строительные металлические конструкции															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Письмо Минстроя №20003 - ДВ/09 от 04.06.2019 - ОСВ (сметные сооружения) 574 942,22 * 7,1															
НДС 20% от 4082089,76															
ВСЕГО по акту															

Заказчик:

Генеральный директор АО "Водный Союз"



В.Л.Овсянников


* Строительный контроль:

Директор МКУ «Управление капитального строительства»

А.А.Чудakov

Подписчик:

Директор ООО "Гидроспецсервис"



А.В.Маслов