

от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД

70 ОКПО

70 ОКПО

70 ОКПО

Стройка - «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул. Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв.№30435), участок №2 (от камеры №3 до врезки в суц. камеру)
Объект - «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул. Глиники - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв.№30435), участок №2 (от камеры №3 до врезки в суц. Камеру)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

дата	
------	--

Вид операции	
--------------	--

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1.3	22.11.2019	19.06.2019	22.11.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание — договор подряда № 571 от 19.06.2019 г., приложение № 1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 20887826,74 руб.

Номер	Обоснование поз. по смете	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 3. Участок от камеры № 3 до врезки в сущ.														

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ФЕРп88-3- 1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм-35 шт Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (324,6 руб.): 104% от ФОТ СП (187,27 руб.): 60% от ФОТ	м3	10,5	21,54	21,54			226,17	226,17			2,57 26,99	
2	ФЕРп52-11- 3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив из колодца для производства работ фундамента (ремонтно-строительные): НР (182,19 руб.): 93% от ФОТ СП (146,93 руб.): 75% от ФОТ	100 м3	2,6	58,57	54,6	3,97		152,28	141,96	10,32		7 18,2	
3	ФЕР27-03- 008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Прил. 27.3 п.3.2 Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги ОЗП=1,05; ЗМ=1,05 к раск.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) Автомобильные дороги: НР (232,14 руб.): 142% от ФОТ СП (132,01 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,0576	6076,21	1568,85	4507,36	487,59	349,99	90,37	259,62	28,09	188,79 10,87	47,9115 2,76
4	ФЕР27-03- 008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Прил. 27.3 п.3.2 Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций св. 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги ОЗП=1,05; ЗМ=1,05 к раск.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) Автомобильные дороги: НР (37,89 руб.): 142% от ФОТ СП (21,54 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,12	536,31	108,28	428,03	52,82	64,36	12,99	51,37	6,34	13,881 1,67	3,9795 0,48
5	ФЕР01-01- 010-32 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (4681,93 руб.): 95% от ФОТ СП (2094,55 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	10,5	3288,72	73,09	3215,63	267,03	34531,56	767,45	33764,11	2803,82	9,37 98,39	19,78 207,69
6	ФЕР01-01- 013-32 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобиль-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (4551,22 руб.): 95% от ФОТ СП (2036,07 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	6,3	4946,36	93,52	4839,83	457,52	31162,07	589,18	30490,93	2882,38	11,99 75,54	33,89 213,51
7	ФЕР01-01- 046-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (668,16 руб.): 95% от ФОТ СП (298,92 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	2,4	1243,77		1243,77	212,36	2985,05		2985,05	509,66		15,73 37,75

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 531	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (89,64 руб.): 95% от ФОТ СП (40,1 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,8	500,51		500,51	85,46	400,41		400,41	68,37		6,33 5,06
10 151	Грунт (с доставкой) МАТ=230/5,18 Связки	м3	2640	44,4 230/5,18				1172,16					
11 152	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 - (размером 6,0х2,0;-; размером 3,0 х 2,0 -) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расц.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расц.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (604,02 руб.): 130% от ФОТ СП (335,7 руб.): 85% от ФОТ	100 шт	0,22	5417,05	901,2	4515,85	629,21	1191,75	198,26	993,49	138,43	95,872 21,09	46,608 10,25
12 153	Демонтаж камер со стенками: из бетонных блоков (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расц.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расц.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (10162,65 руб.): 130% от ФОТ СП (5648,09 руб.): 85% от ФОТ	100 м3	0,73864	14179,25	6802,3	7376,95	866,93	10473,36	5024,45	5448,91	640,35	740,992 547,33	64,52 47,66
13 154	Устройство основания: щебеночного Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (514,18 руб.): 130% от ФОТ СП (299,21 руб.): 89% от ФОТ	10 м3	3,24	1611,72	83,33	45,89	5,13	5221,97	269,99	148,68	16,62	10,2 33,05	0,51 1,65
14 155	Устройство плит основания каналов площадью: до 5 м2 - Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (308,89 руб.): 130% от ФОТ СП (171,67 руб.): 85% от ФОТ	100 шт	0,09	7019,12	1126,5	5644,81	786,51	631,72	101,39	508,03	70,79	119,84 10,79	58,26 5,24
15 156	Плита ПДН 14 6*2*0,14 МАТ=22500/1,2/5,18 Связки	шт	9	3619,69 22500/1,2/5,18				32577,21					
6 157	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 - без отверстий ; с отверстиями Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (617,76 руб.): 130% от ФОТ СП (343,33 руб.): 85% от ФОТ	100 шт	0,18	7019,12	1126,5	5644,81	786,51	1263,44	202,77	1016,07	141,57	119,84 21,57	58,26 10,49
	Плита ПОТ ВИ 3*2*0,3 м без отверстий МАТ=30895/1,2/5,18 Связки	шт	15	4970,24 30895/1,2/5,18				74553,6					

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прайс	Плита ПОТ ВП 3*2*0,3 м с отверстий МАТ=29055/1,2/5,18 Скважины	шт	3	4674,23 29055/1,2/5,18				14022,69					
18 159 ФЕР07-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (9527,51 руб.): 130% от ФОТ СП (5295,09 руб.): 85% от ФОТ	100 м3	0,55398	20412,2	8502,88	9221,18	1083,66	11307,95	4710,43	5108,35	600,33	926,24 513,12	80,65 44,68
19 160 ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	м3	1,607	485,9				780,84					
20 161 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	м3	28,7	592,76				17012,21					
21 163 Прайс	Фундаментная балка ФБ 6-28 а МАТ=34570/1,2/5,18 Скважины	шт	3	5561,45 34570/1,2/5,18				16684,35					
22 164 Прайс	ФБС 24.4.6-Т -блоки МАТ=3280/1,2/5,18 Скважины	шт	81	527,67 3280/1,2/5,18				42741,27					
23 165 Прайс	ФБС 12.4.6-Т -блоки МАТ=3955/1,2/5,18 Скважины	шт	33	636,26 3955/1,2/5,18				20996,58					
24 166 Прайс	Люк чугунный тип "Т" с шарниром МАТ=7700/1,2/5,18 Скважины	шт	3	1238,74 7700/1,2/5,18				3716,22					
25 167 ФЕРр66-10-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка камер: от мокрого ила и грязи Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (129,22 руб.): 74% от ФОТ СП (87,31 руб.): 50% от ФОТ	м3	3	44,39	42,18	2,21		133,17	126,54	6,63		5,45 16,35	
26 168 ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - болотистая местность, наличие грунтовых вод) Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (30570,03 руб.): 80% от ФОТ СП (14616,3 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	36,1548	1637,84	765,88	871,96		59215,78	27690,24	31525,54		98,19 3550,04	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (103,43 руб.): 80% от ФОТ СП (49,45 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,06	1561,56	1561,56				93,69	93,69		200,2 12,01	16
8 173 ФЕР05-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов, с последующим демонтажом - профиль корытообразный - 783кг*8шт; лист 16мм - 2шт (6*2) по 1507,2 кг (МАТ=0 к расч.) Свайные работы: НР (264451,24 руб.): 130% от ФОТ СП (138328,34 руб.): 80% от ФОТ	т	510,312	472,28	270,32	201,96	18,54	241010,15	137947,5	103062,61	9461,18	27,25 13906	1,46 745,06
9 174 ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (17070,4 руб.): 130% от ФОТ СП (9933,66 руб.): 89% от ФОТ	10 м3	109,56	114,83	83,33	31,5	3,52	12580,77	9129,63	3451,14	385,65	10,2 1117,51	0,35 38,35
175 Прайс	Песок (с доставкой) МАТ=3401,25,18 Связжины	м3	1205	54,7 3401,25,18				65913,5					
176 ФЕР22-01-021-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (41975,56 руб.): 130% от ФОТ СП (24426,55 руб.): 89% от ФОТ	км	1,638	43325,22	10472,82	30937	3811,52	70966,71	17154,48	50674,81	6243,27	1140,83 1868,68	283,6 464,54
180 ФЕРр66-32-16 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с ду 1200 мм на дн 1000 мм - протаскивание трубы, от сварочного поста, до траншеи (МАТ=0 к расч.) Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): НР (156798,24 руб.): 108% от ФОТ СП (98724,82 руб.): 68% от ФОТ	100 м	16,38	22079,5	4780,23	17299,27	1642,57	361662,21	78300,17	283362,04	26905,3	455,26 7457,16	134,18 2197,87
183 ФЕРр52-11-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив из трубы Д=1000 мм для производства работ- при демонтаже и при присоединении Фундаменты (ремонтно-строительные): НР (1243,18 руб.): 93% от ФОТ СП (1002,56 руб.): 75% от ФОТ	100 м3	17,741	58,57	54,6	3,97		1039,09	968,66	70,43		7 124,19	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36 ФЕР22-01-011-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (11269,05 руб.): 130% от ФОТ СП (6557,72 руб.): 89% от ФОТ	км	0,345	73657,1	11612,7	62044,4	6594,61	25411,7	4006,38	21405,32	2275,14	1122 387,09	494,31 170,54
35 185 ФЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция стен, фундамента: горизонтальная оклеечная в 1 слой Конструкция из кирпича и блоков: НР (700,18 руб.): 122% от ФОТ СП (459,14 руб.): 80% от ФОТ	100 м2	3,24	2168,64	121,98	89,84	6,38	7026,39	395,22	291,08	20,67	14,3 46,33	0,55 1,78
36 186 Прайс	Техноласт Мост Б ЭМП МАТ=476,86/1,2/5,18 Скважины	м2	356,4	76,71 476,86/1,2/5,18				27339,44					
37 187 ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: Д=1000мм- отводов ; втулка Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (212,33 руб.): 130% от ФОТ СП (123,56 руб.): 89% от ФОТ	10 шт	1,5	305,58	43,54	262,04	35,36	458,37	65,31	393,06	53,04	4,8 7,2	2,62 3,93
38 192 ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (7474,64 руб.): 130% от ФОТ СП (4349,66 руб.): 89% от ФОТ	шт	18	1793,55	83,4	1646,2	148,07	32283,9	1501,2	29631,6	2665,26	7,52 135,36	10,61 190,98
39 193 Прайс	Фланец Ду 1000 Ру 10 ст.20 ГОСТ33259-2015 МАТ=19000/5,18 Скважины	шт	10	3667,95 19000/5,18				36679,5					
40 194 ФЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (389,52 руб.): 130% от ФОТ СП (226,67 руб.): 89% от ФОТ	шт	4	270,57	31,5	225,04	22,78	1082,28	126	900,16	91,12	2,84 11,36	1,69 6,76
41 196 ФЕР22-03-014-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (275,13 руб.): 130% от ФОТ СП (160,11 руб.): 89% от ФОТ	шт	4	192,79	22,29	158,74	16,05	771,16	89,16	634,96	64,2	2,01 8,04	1,19 4,76

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФЕР22-03-014-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (93,51 руб.): 130% от ФОТ СП (54,42 руб.): 89% от ФОТ	шт	4	63	7,76	52,25	5,27	252	31,04	209	21,08	0,7 2,8	0,39 1,56
43 206 ФЕР22-03-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 300 мм 217,99 = 262,74 - 0,0033 x 13 560,00 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (258,34 руб.): 130% от ФОТ СП (150,33 руб.): 89% от ФОТ	шт	2	217,99	55,54	155,52	16,46	435,98	111,08	311,04	32,92	6,05 12,1	1,22 2,44
44 208 ФЕР22-03-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 250 мм 159,14 = 202,53 - 0,0032 x 13 560,00 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (190,02 руб.): 130% от ФОТ СП (110,58 руб.): 89% от ФОТ	шт	2	159,14	40,94	113,58	12,02	318,28	81,88	227,16	24,04	4,46 8,92	0,89 1,78
45 216 ФЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 100 мм 19,34 = 41,59 - 0,0015 x 14 830,00 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (95,3 руб.): 130% от ФОТ СП (32,18 руб.): 89% от ФОТ	шт	2	19,34	15,06	1,97	0,35	38,68	30,12	3,94	0,7	1,7 3,4	0,03 0,06
16 218 Прайс	Гайка М 30 ГОСТ 5915-70 МАТ=156,6/5,18 Сквозины	кг	96	30,23 156,6/5,18				2902,08					
17 219 Прайс	Болт М 30x220 ГОСТ 7805-70 МАТ=155,31/5,18 Сквозины	кг	516	29,98 155,31/5,18				15469,68					
18 220 ФЕР22-03-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек и чугунных диаметром: 300 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (77,49 руб.): 130% от ФОТ СП (45,1 руб.): 89% от ФОТ	шт	1	126,64	33,32	93,32	9,88	126,64	33,32	93,32	9,88	3,63 3,63	0,732 0,73
9 221 ФЕР22-03-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 250 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (56,99 руб.): 130% от ФОТ СП (33,17 руб.): 89% от ФОТ	шт	1	92,71	24,56	68,15	7,21	92,71	24,56	68,15	7,21	2,676 2,68	0,534 0,53

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
222	ФЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Установка задвижек чугунных диаметром: 100 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (16,6 руб.): 130% от ФОТ СП (9,66 руб.): 89% от ФОТ	шт		1	10,22	9,04	1,18	0,21	10,22	1,18	0,21	1,02	0,018 0,02
51	ФЕР22-06-005-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (423,06 руб.): 130% от ФОТ СП (246,19 руб.): 89% от ФОТ	шт	2	566,49	70,34	464,74	47,57	1132,98	140,68	929,48	95,14	6,43 12,86	3,54 7,08
52	Прайс Труба стальная 325X8 МАТ=51000/1,2/5,18 Скважины	т	0,025016	8204,63 51000/1,2/5,18				205,25					
53	ФЕР22-06-005-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (357,84 руб.): 130% от ФОТ СП (208,23 руб.): 89% от ФОТ	шт	2	440,63	62,58	353,72	37,15	881,26	125,16	707,44	74,3	5,72 11,44	2,8 5,6
54	Прайс Труба стальная 273X8 МАТ=65000/1,2/5,18 Скважины	т	0,041824	10456,89 65000/1,2/5,18				437,35					
55	ФЕР22-06-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (63,14 руб.): 130% от ФОТ СП (36,74 руб.): 89% от ФОТ	шт	1	131,27	23,75	102,47	11,45	131,27	23,75	102,47	11,45	2,23 2,23	0,88 0,88
56	Прайс Труба стальная 114X5 МАТ=51000/1,2/5,18 Скважины	т	0,005376	8204,63 51000/1,2/5,18				44,11					
57	ФЕР22-01-011-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (489,96 руб.): 130% от ФОТ СП (285,12 руб.): 89% от ФОТ	км	0,009	135398,8	19354,5	103407,33	10991,01	1218,59	174,19	930,67	98,92	1870 16,83	823,85 7,41
58	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Прил. 1.12 п.3.183 Разработка и обратная засыпка вручную сильно наплавающего на инструменты грунта: 1 группы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (48,37 руб.): 80% от ФОТ СП (23,13 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,06	730,13	730,13			43,81	43,81			97,35 5,84	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
238	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1887,26 руб.): 95% от ФОТ СП (844,3 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	16,329	451,97		451,97	88,16	7380,22		7380,22	1439,56		7,6 124,1
60	ФЕР22-06-001-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1000 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (4662,7 руб.): 130% от ФОТ СП (2713,33 руб.): 89% от ФОТ	км	1,647	13576,07	1578,05			22359,79	2599,05			185 304,7	
61	ФЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (24,26 руб.): 95% от ФОТ СП (10,85 руб.): 50% от ФОТ	1000 м2	7,2	25,23		25,23	2,57	181,66		181,66	18,5		0,19 1,37
62	ФЕР16-07-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (171,74 руб.): 128% от ФОТ СП (111,36 руб.): 83% от ФОТ	шт	3	156,29	32,29	0,66	0,12	468,87	96,87	1,98	0,36	3,56 10,68	0,01 0,03
63	ФЕР16-07-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм - до 1000 мм (ув до 1000 ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к раск.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к раск.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1001,93 руб.): 128% от ФОТ СП (649,69 руб.): 83% от ФОТ	шт	7	390,73	80,73	1,65	0,3	2735,11	565,11	11,55	2,1	8,9 62,3	0,025 0,18
64	ФЕРМ38-01-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) изготовление обечаек Д-1000мм Изоготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): НР (1317,23 руб.): 88% от ФОТ СП 0% от ФОТ	т	0,7749	5398,12	1823,6	3064,57	42,73	4183	1413,11	2374,74	33,11	194 150,33	4 3,1

а 2019

а 2019

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
251	ФЕР22-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм обечайки Д 1200мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2522,08 руб.): 130% от ФОТ СП (1467,66 руб.): 89% от ФОТ	т	0,7749	21088,21	1039,35	14719,02	774,88	16341,25	805,39	11405,77	600,45	93,72 72,62	55,02 42,64	
Работы для гидравлических испытаний															
66	256	ФЕРр65-17-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм -Д-1000мм (увеличение Д 1000 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (515,01 руб.): 103% от ФОТ СП (300,01 руб.): 60% от ФОТ	100 шт	0,06	21658,52	6024,8	78,84	13,92	1299,51	361,49	0,84	680 40,8	1,2 0,07	
67	257	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: штула Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (84,93 руб.): 130% от ФОТ СП (49,42 руб.): 89% от ФОТ	10 шт	0,6	305,58	43,54	262,04	35,36	183,35	26,12	21,22	4,8 2,88	2,62 1,57	
68	258	ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2491,54 руб.): 130% от ФОТ СП (1449,89 руб.): 89% от ФОТ	шт	6	1793,55	83,4	1646,2	148,07	10761,3	500,4	888,42	7,52 45,12	10,61 63,66	
69	259	ФЕРр65-17-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм -Д-1000мм (увеличение Д 1000 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (309 руб.): 103% от ФОТ СП (180 руб.): 60% от ФОТ	100 шт	0,06	3662,18	3614,88	47,3	8,35	219,73	216,89	0,5	408 24,48	0,72 0,04	
70	260	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж полиэтиленовых фасонных частей: штула (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (50,95 руб.): 130% от ФОТ СП (29,65 руб.): 89% от ФОТ	10 шт	0,6	183,35	26,12	157,23	21,22	110,01	15,67	12,73	2,88 1,73	1,572 0,94	

ra 2019

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
261	ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗИМ=0,6 к раск.; ЗПИМ=0,6; МАР=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗИМ=0,6) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1494,92 руб.): 130% от ФОТ СП (869,93 руб.): 89% от 0,85 от ФОТ	шт	6	1037,76	50,04	987,72	88,84	6226,56	300,24	5926,32	533,04	4,512	6,366 38,2
Работы для гидравлических испытаний														
Итого по разделу 3 Участок от камеры № 3 до врезки в сущ.														
Раздел 5. Перевозки														
72	295 ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10200,75	15,35		15,35		156581,51		156581,51			
73	296 ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км - для обратной засыпки Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10200,75	15,35		15,35		156581,51		156581,51			
74	297 ФССЦпг-03-31-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (плит, панелей) панельевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: I класс груза до 10 км Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	147,21	10,1		10,1		1486,82		1486,82			
75	299 ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км-вывоз деревьев Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,825	15,35		15,35		104,76		104,76			
Итого по разделу 5 Перевозки														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Стоимость работ																
Стоимость работ																
Итого Монтажные работы											17458045,03				42368,86	6503,51
Итого											35947,23				207,46	4,28
Итого											17493992,26				42576,32	6507,79
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы											534866,36					
Машины и механизмы											1328045,42					
ФОТ											493566,5					
Накладные расходы											583829,02					
Сметная прибыль											326007,21					
НДС 20% от 17493992,26											3498798,45					
ВСЕГО по акту											20992790,71				42576,32	6507,79
ВСЕГО по акту с пониж. Коэфф. = 0,99499999											20887826,74					
НДС 20%											3481304,46					

Строительный контроль: город

С.В. Руденко



АО «Водный Союз»
Пролуменовано, прошито и скреплено
на _____

