

Форма по ОКУД

Код

0322005

то ОКТО

то ОКТО

то ОКТО

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз"

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "УралБурСтрой"

Стройка - Канализ. коллектор по ул. К. Мяготина от ул. Тобольной

Объект- Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора по ул. К. Мяготина от ул. Тобольной

до ул. Володарского наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Канализ. коллектор по

ул. К. Мяготина от ул. Тобольной» (инв. №322736) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана

субсидии организации водоповодно - канализационного хозяйства в 2018 году № 61 от « 25 » апреля 2018г. - л.8)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

571

6 июля 2018г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	31.10.2018	06.07.2018	31.10.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

Раздел 1. Земляные работы

1	ФЕР27-03-008	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,288	5786,87	1494,14	4292,73	464,37	1666,62	430,31	1236,31	133,74	179,8	45,63
04	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (940,1 руб.); 142% от ФОТ СП (536,25 руб.); 81%-95%*0,85 от ФОТ											51,78	13,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР27-03-008 Правила Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (148,42 руб.): 142% от ФОТ СП (84,66 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,576	510,77	103,12	407,65	50,3	294,2	59,4	234,8	28,97	13,22 7,61	3,79 2,18
3	ФЕР01-01-013 Правила Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль- самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (476,81 руб.): 95% от ФОТ СП (215,82 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,484	4267,54	117,62	4145,58	588,87	2065,49	56,93	2006,46	285,01	15,08 7,3	43,62 21,11
4	ФССЦПг-03-21-01-010 Правила Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работующих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	847	11,42		11,42		9672,74		9672,74			
5	ФЕР01-02-068 Правила Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Водоотлив: из траншеи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (2029,27 руб.): 80% от ФОТ СП (963,9 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3	2,88	1637,84	765,88	871,96		4716,98	2205,73	2511,25		98,19 282,79	

Демонтаж старых конструкций

6	ФЕР22-01-011 Правила Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж стальных труб с диаметром: 500 мм (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (53,91 руб.): 130% от ФОТ СП (31,52 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	км	0,005	25657,47	6042,33	19815,14	2252,77	129,29	30,21	99,08	11,26	583,8 2,92	170,574 0,85
---	--	---	----	-------	----------	---------	----------	---------	--------	-------	-------	-------	---------------	-----------------

Прокладка трубопровода методом ГНБ Д=500мм от ул.К. Марштина до КНС № 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ФЕР04-01-074 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (483,93 руб.); 112% от ФОТ СП (185,79 руб.); 43%=51%*0,85 от ФОТ	шт	1	1121,3	266,69	854,61	100,31	1121,3	266,69	854,61	100,31	26,51 26,51	7,43
8	ФЕР04-01-075 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (264,7 руб.); 112% от ФОТ СП (101,63 руб.); 43%=51%*0,85 от ФОТ	шт	1	656,36	139,48	516,88	60,75	656,36	139,48	516,88	60,75	14,06 14,06	4,5
9	ФЕР04-01-076 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRAUZ-GRUPPE - д=110мм для Д=500мм -пилотная скважина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (2735,19 руб.); 112% от ФОТ СП (1050,12 руб.); 43%=51%*0,85 от ФОТ	100 м	8,06 806 / 100	9482,62	103,19	9375,7	147,46	76429,92	831,71	75568,14	1188,53	9,97 80,36	10,01 80,68
10	ФЕР04-01-077 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRAUZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм - ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (19638,68 руб.); 112% от ФОТ СП (7539,85 руб.); 43%=51%*0,85 от ФОТ	100 м	8,06 806 / 100	40325,24	842,12	38921,33	965,65	325021,43	6787,49	313705,92	7783,14	83,71 674,7	72,12 581,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Прайс	Втулка под фланец Д=500 МАТ=5400/8,08 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08	шт	2	668,32				1336,64					
19	Прайс	Отвод 45 гр 500 ПЭ SDR 17 МАТ=12722/8,08 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08	шт	2	1574,51				3149,02					
20	ФЕР24-02-002 15 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №888/пр	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с заглушками электронагревателями, диаметр труб: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (543,45 руб.): 130% от ФОТ СП (317,71 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	место	3	121,5	32,39	75,6	3,46	364,5	97,77	226,8	10,38	3,55 10,65	0,24 0,72
21	Прайс	Муфта Д=500мм ПЭ 100 SDR 17 эл/сварная МАТ=25740/8,08 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08	шт	3	3185,64				9556,92					
22	ФЕР22-03-014 11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (173,12 руб.): 130% от ФОТ СП (101,21 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	1	765,32	41,7	699,9	68,17	765,32	41,7	699,9	68,17	3,76 3,76	4,88 4,88
23	Прайс	Фланец Д=500 МАТ=21219/8,08 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08	шт	1	2626,11				2626,11					

Монтаж камеры - ул.Володарского -К.Маготина -2 шт

33	ФЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром: до 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (691,93 руб.): 128% от ФОТ СП (383,8 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	100 м	5,68 568 / 100	255,96	58,32	44,51		1453,85	331,26	252,82		5,01 28,46	
----	---	--	-------	-------------------	--------	-------	-------	--	---------	--------	--------	--	---------------	--

Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ФЕР01-01-033-01 Песок Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039лпр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1-песок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08 НР (59,32 руб.): 95% от ФОТ СП (26,85 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,316	451,97		451,97	88,16	142,82		142,82	27,86		7,6 2,4
35	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Песок Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039лпр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08	м3	0,316	55,26				17,46					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (по з. 1-3, 34-35, 4-5, 12-14, 16-23, 7-11, 33))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Автомобильные дороги														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом														
Перевозка грузов автотранспортом														
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)														
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода														
Сewaжины														
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Итого														
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018-канализация СМР=8,08"														
11 055 907,51 * 0,98548														
НДС 18% от 10896375,73														
Всего по акту														

Сдал:

Принял:

Согласовано

Должность

Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"

Начальник водопровода АО "Водный Союз"

Начальник ПТО АО "Водный Союз"

Главный инженер ООО "Стройком"

Подпись

Фамилия

Коваленко А.А.

Арапов Я.В.

Барышева О.В.

Кораблев М.Е.