

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б  
Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов центральных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Куйбышева, 109, ул. К. Мяготина, 50, перекресток ул. Пролетарская - ул. Гоголя, ул. Володарского, 60, ул. Кравченко, 92, 4 мкр, 15, ул. Пархоменко, 2, ул. К. Мяготина, 69, пр-т. Машиностроителей, 3-1е,-ул. Некрасова, 7, ул. Куйбышева, 92, ул. К. Мяготина, 67.

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Форма по ОКД<br>по ОКПО<br>по ОКПО<br>по ОКПО | Код        |
|                                               | 0322005    |
|                                               |            |
|                                               |            |
| Вид деятельности по ОКДП                      |            |
| Договор подряда (контракт)                    |            |
| номер                                         | 388        |
| дата                                          | 29 04 2019 |
| Вид операции                                  |            |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период               |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 1               | 31.05.2019       | с по<br>01.05.2019 31.05.2019 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2019 г.

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 4212188,36 руб.     |             |              |          |      |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------|----------------|
| № пп                                                                                                | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |             |        |        | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего |
|                                                                                                     |             |              |          |      | Всего                   | В том числе |        |        | Всего                 | В том числе |        |        |                     |                |
|                                                                                                     |             |              |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                     |                |
| 1                                                                                                   | 2           | 3            | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11          | 12     | 13     | 15                  | 17             |
| Раздел 1. ул. Куйбышева, 109, разрешение № 0202-19 (дефектная № 410) - канализация - проезжая часть |             |              |          |      |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                     |                |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                                            |             |              |          |      |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                     |                |

|                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|------|------|
| 1                                                           | ФЕР01-01-013-14      | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2<br>НР (22,99 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (10,29 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000 м3   | 0,02777<br>1/1000*27,77 | 4267,54 | 117,62 | 4145,58 | 588,9 | 118,51  | 3,27  | 115,12 | 16,35  | 0,42 | 1,21 |
| 2                                                           | ФССЦп-03-21-01-010   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 т груза | 47,209<br>1*1,7*27,77   | 11,42   |        | 11,42   |       | 539,13  |       | 539,13 |        |      |      |
| Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |        |      |      |
| 3                                                           | ФЕР27-04-005-03      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных<br>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00<br>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (296 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (168,32 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2   | 0,2021<br>1/1000*202,1  | 4613,31 | 314,03 | 4250,48 | 536,2 | 932,35  | 63,47 | 859,02 | 108,37 | 7,77 | 8,37 |
| 3                                                           | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3        | 0                       | 103     |        |         |       |         |       |        |        |      |      |
| Уд                                                          | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3        | 189<br>38,1969          | 103     |        |         |       | 3934,28 |       |        |        |      |      |
| 4                                                           | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3        | 38,1969<br>0,2021*189   | 139,16  |        |         |       | 5315,48 |       |        |        |      |      |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |         |        |         |       |         |       |         |        |        |       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|-------|
| 5  | ФЕР27-04-005-02      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (412,44 руб.): 142% от ФОТ СП (234,54 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ             | 1000 м2 | 0,2021<br>1/1000*202,1   | 7089,37 | 362,35 | 6653,82 | 816,4 | 1432,76 | 73,23 | 1344,74 | 164,99 | 8,96   | 12,79 |
| 3  | 1. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 0                        | 130     |        |         |       |         |       |         |        |        |       |
| Уд | 2. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 15<br>3,0315             | 130     |        |         |       | 394,1   |       |         |        |        |       |
| 3  | 3. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 0                        | 103     |        |         |       |         |       |         |        |        |       |
| Уд | 4. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 189<br>38,1969           | 103     |        |         |       | 3934,28 |       |         |        |        |       |
| 6  | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 3,0315<br>0,2021*15      | 141,62  |        |         |       | 429,32  |       |         |        |        |       |
| 7  | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 38,1969<br>0,2021*189    | 139,16  |        |         |       | 5315,48 |       |         |        |        |       |
| 8  | ФЕР27-04-005-04      | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-64,88 руб.): 142% от ФОТ СП (-36,89 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ | 1000 м2 | -0,2021<br>-1/1000*202,1 | 1430,46 |        |         |       | 1430,46 | 180,8 |         | -289,1 | -36,55 | -3,04 |
| 3  | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 0                        | 103     |        |         |       |         |       |         |        |        |       |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                  |                          |       |        |         |        |        |          |       |  |      |      |  |  |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|----------|-------|--|------|------|--|--|------|
| УД 2.<br>02.2.05.04-<br>0110                                       | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200,<br>фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3      | 63<br>-12,7323                   | 103                      |       |        |         |        |        | -1311,43 |       |  |      |      |  |  |      |
| 9<br>ФССЦ-<br>02.2.05.04-<br>0115                                  | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1400, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3      | -12,7323<br>-0,2021*63           | 139,16                   |       |        |         |        |        | -1771,83 |       |  |      |      |  |  |      |
| Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                  |                          |       |        |         |        |        |          |       |  |      |      |  |  |      |
| 10<br>ФЕР27-06-<br>026-01                                          | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной<br>половине проезжей части при систематическом<br>движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к<br>расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (1,83 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                     | Т       | 0,1206<br>1*0,00072*167,5        | 46,92                    | 8,58  | 46,92  | 5,66    |        |        | 5,66     |       |  | 1,03 | 5,66 |  |  | 0,1  |
| 11<br>Счет-<br>фактура                                             | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Т       | 0,124218<br>1*0,00072*167,5*1,03 | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |       |        | 259,72  |        |        |          |       |  |      |      |  |  |      |
| 12<br>ФЕР27-06-<br>018-03                                          | Устройство основания из черного щебня<br>толщиной 6 см с плотностью каменных<br>материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>(Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к<br>расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине<br>проезжей части при систематическом движении<br>транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.;<br>ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (292,24 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (166,18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,1675<br>1/1000*167,5           | 4665,59                  | 365,2 | 671,47 | 3636,13 | 112,47 | 609,05 | 61,17    | 12,25 |  |      |      |  |  | 4,32 |
| 13<br>ФССЦ-<br>02.2.05.08-<br>0002                                 | Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Т       | 2,450525<br>0,1675*14,63         | 330,2                    |       |        | 809,16  |        |        |          |       |  |      |      |  |  |      |
| 14<br>ФССЦ-<br>02.2.05.08-<br>0004                                 | Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Т       | 26,064675<br>0,1675*155,61       | 312,4                    |       |        | 8142,6  |        |        |          |       |  |      |      |  |  |      |
| Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                  |                          |       |        |         |        |        |          |       |  |      |      |  |  |      |
| 15<br>ФЕР27-06-<br>026-01                                          | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной<br>половине проезжей части при систематическом<br>движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к<br>расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (2,22 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,26 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                     | Т       | 0,145512<br>1*0,00072*202,1      | 46,92                    | 8,58  | 46,92  | 6,83    |        |        | 6,83     |       |  | 1,25 | 6,83 |  |  | 0,12 |
| 16<br>Счет-<br>фактура                                             | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Т       | 0,149877<br>1*0,00072*202,1*1,03 | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |       |        | 313,36  |        |        |          |       |  |      |      |  |  |      |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                   |                          |        |         |       |          |       |        |       |      |      |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|----------|-------|--------|-------|------|------|
| 17 | ФЕР27-06-020-08      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (259,45 руб.); 142% от ФОТ СП (147,54 руб.); 95% от ФОТ                                            | 1000 м <sup>2</sup> | 0,2021<br>1/1000*202,1            | 3704,22                  | 442,14 | 2866,29 | 316,5 | 748,62   | 89,36 | 579,68 | 63,96 | 9,29 | 4,65 |
| 18 | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см)<br>(Изменение толщины покрытия ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);<br>Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,07 руб.); 142% от ФОТ СП (1,18 руб.); 95% от ФОТ | 1000 м <sup>2</sup> | 0,2021<br>1/1000*202,1            | 6,26                     | 6,26   |         |       | 1,27     | 1,27  |        |       | 0,13 |      |
| 19 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т                   | 33,12419<br>(0,0937+0,0702)*202,1 | 451,75                   |        |         |       | 14963,85 |       |        |       |      |      |
| 20 | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2,22 руб.); 142% от ФОТ СП (1,26 руб.); 95% от ФОТ                                                                                                                                                                            | т                   | 0,145512<br>1*0,00072*202,1       | 46,92                    |        | 46,92   | 8,58  | 6,83     |       | 6,83   | 1,25  |      | 0,12 |
| 21 | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/6,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т                   | 0,149877<br>1*0,00072*202,1*1,03  | 2090,8<br>21000/1,2/6,37 |        |         |       | 313,36   |       |        |       |      |      |
| 22 | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (259,14 руб.); 142% от ФОТ СП (147,36 руб.); 95% от ФОТ                                    | 1000 м <sup>2</sup> | 0,2021<br>1/1000*202,1            | 3535,25                  | 442,14 | 2862,44 | 315,6 | 714,47   | 89,36 | 578,5  | 63,78 | 9,29 | 4,64 |

|                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                   |         |        |         |          |          |       |         |        |      |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|---------|----------|----------|-------|---------|--------|------|------|
| 23                                                       | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,68 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,39 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2   | 0,2021<br>1/1000*202,1            | 9,53    | 2,09   | 7,44    | 1,93     | 0,42     | 1,51  | 0,04    |        |      |      |
| 24                                                       | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т         | 24,41368<br>(0,0966*0,0242)*202,1 | 512,4   |        |         | 12509,57 |          |       |         |        |      |      |
| Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                   |         |        |         |          |          |       |         |        |      |      |
| 25                                                       | ФЕР27-04-001-01      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка<br>НР (293,9 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (167,13 руб.): 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м3    | 0,564<br>1*0,2*1/100*282          | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,6    | 1287,04  | 71,1  | 1209,06 | 100,16 | 8,87 | 7,83 |
| 26                                                       | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3        | 62,04<br>282*0,2*1,1              | 55,26   |        |         |          | 3428,33  |       |         |        |      |      |
| 27                                                       | ФССЦг-03-21-01-002   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 т груза | 99,264<br>62,04*1,6               | 3,86    |        | 3,86    |          | 383,16   |       | 383,16  |        |      |      |
| Калькуляция №36 Обратная засыпка песком                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                   |         |        |         |          |          |       |         |        |      |      |
| 28                                                       | ФЕР01-01-003-13      | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка)<br>НР (105,17 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (47,05 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                             | 1000 м3   | 0,2256<br>1*0,8*282/1000          | 2419,85 | 83,85  | 2336    | 315,4    | 545,92   | 18,92 | 527     | 71,15  | 2,43 | 5,27 |
| 29                                                       | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3        | 248,16<br>282*0,8*1,1             | 55,26   |        |         |          | 13713,32 |       |         |        |      |      |

|                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |         |         |         |         |        |         |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|
| 30                                                                                                           | ФЕР01-02-061-01     | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование)<br>НР (275,52 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (131,73 руб.): 45% от ФОТ                                                                                                               | 100 м3    | 0,4512<br>282*0,8*0,2/100 | 663,75  | 663,75  |         | 299,48  | 299,48 |         |        | 39,93 |
| 31                                                                                                           | ФССЦлг-03-21-01-002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                 | 1 т груза | 397,056<br>248,16*1,6     | 3,86    |         |         | 1532,64 |        |         |        |       |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |         |         |         |         |        |         |        |       |
| 32                                                                                                           | ФЕР27-06-007-01     | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (524,22 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (298,1 руб.): 95% от ФОТ | 100 м     | 0,889<br>1/100*88,9       | 80,28   | 6395,75 | 258,4   | 6120,11 | 71,37  | 5685,82 | 229,67 | 19,85 |
| Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |         |         |         |         |        |         |        |       |
| 33                                                                                                           | ФЕР47-01-001-04     | Очистка участка от мусора<br>НР (201,69 руб.): 115% от ФОТ<br>СП (134,17 руб.): 90% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м2    | 5<br>1/100*500            | 30,5    | 30,5    |         | 152,5   | 152,5  |         |        | 19,55 |
| Итого по разделу 1 ул. Куйбышева, 109, разрешение № 0202-19 (дефектная № 410) - канализация - проезжая часть |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |         |         |         |         |        |         |        | 82,79 |
| Раздел 2. ул. К. Мяготина, 50, разрешение № 0239 -19 (дефектная № 436) проезжая часть , тротуар              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |         |         |         |         |        |         |        |       |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |         |         |         |         |        |         |        |       |
| 34                                                                                                           | ФЕР01-01-013-14     | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2<br>НР (0,93 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (0,42 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                   | 1000 м3   | 0,00112<br>1/1000*1,12    | 4267,54 | 117,62  | 4145,58 | 588,9   | 4,78   | 0,13    | 4,64   | 0,05  |
| 35                                                                                                           | ФССЦлг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                              | 1 т груза | 1,904<br>1*1,7*1,12       | 11,42   |         | 11,42   | 21,74   |        | 21,74   |        |       |
| Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                           |         |         |         |         |        |         |        |       |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                       |         |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|------|------|
| 36 | ФЕР27-04-005-03       | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2);<br>нижнего слоя двухслойных<br>3 652,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00<br>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (86,85 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (49,39 руб.): 95% от ФОТ                 | 1000 м2 | 0,0593<br>1/1000*59,3 | 4613,31 | 314,03 | 4250,48 | 536,2 | 273,57  | 18,62 | 252,05 | 31,8  | 2,28 | 2,46 |
| 3  | 1.<br>02.2.05.04-0110 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3      | 0                     | 103     |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| Уд | 2.<br>02.2.05.04-0110 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3      | 189<br>11,2077        | 103     |        |         |       | 1154,39 |       |        |       |      |      |
| 37 | ФССЦ-02.2.05.04-0115  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3      | 11,2077<br>0,0593*189 | 139,16  |        |         |       | 1559,66 |       |        |       |      |      |
| 38 | ФЕР27-04-005-02       | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2);<br>верхнего слоя двухслойных<br>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00<br>(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (121,01 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (69,82 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 | 0,0593<br>1/1000*59,3 | 7089,37 | 362,35 | 6653,82 | 816,4 | 420,4   | 21,49 | 394,57 | 48,41 | 2,63 | 3,75 |
| 3  | 1.<br>02.2.05.04-0108 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3      | 0                     | 130     |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| Уд | 2.<br>02.2.05.04-0108 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3      | 15<br>0,8895          | 130     |        |         |       | 115,64  |       |        |       |      |      |
| 3  | 3.<br>02.2.05.04-0110 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3      | 0                     | 103     |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| Уд | 4.<br>02.2.05.04-0110 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3      | 189<br>11,2077        | 103     |        |         |       | 1154,39 |       |        |       |      |      |

|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |         |  |         |        |      |         |       |        |        |      |  |  |       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|--|---------|--------|------|---------|-------|--------|--------|------|--|--|-------|
| 39                                                         | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 0,8895<br>0,0593*15       | 141,62  |  |         |        |      | 125,97  |       |        |        |      |  |  |       |
| 40                                                         | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 11,2077<br>0,0593*189     | 139,16  |  |         |        |      | 1559,66 |       |        |        |      |  |  |       |
| 41                                                         | ФЕР27-04-005-04      | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см)<br>238,41 = 1 536,21 - 12,8 x 103,00<br>(Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (-19,03 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (-10,82 руб.); 95% от ФОТ | 1000 м2 | -0,0593<br>-1/1000*59,3   | 1430,46 |  | 1430,46 | 180,8  |      | -84,83  |       | -10,72 | -84,83 |      |  |  | -0,89 |
| 3                                                          | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 0                         | 103     |  |         |        |      |         |       |        |        |      |  |  |       |
| Уд                                                         | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 63<br>-3,7359             | 103     |  |         |        |      | -384,8  |       |        |        |      |  |  |       |
| 42                                                         | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | -3,7359<br>-0,0593*63     | 139,16  |  |         |        |      | -519,89 |       |        |        |      |  |  |       |
| Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |         |  |         |        |      |         |       |        |        |      |  |  |       |
| 43                                                         | ФЕР27-07-002-01      | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня<br>НР (20,42 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (11,61 руб.); 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м2  | 0,0481<br>4,81/100        | 500,76  |  | 221,99  | 273,89 | 35   | 24,09   | 10,68 | 13,17  | 1,68   | 1,26 |  |  | 0,15  |
| 44                                                         | ФЕР27-07-002-02      | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см)<br>(на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расц.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3))<br>НР (1,35 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (0,77 руб.); 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м2  | 0,0481<br>4,81/100        | 40,71   |  | 13,71   | 27     | 3,03 | 1,96    | 0,66  | 1,3    | 0,15   | 0,08 |  |  | 0,01  |
| 45                                                         | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 0,35113<br>4,81*0,05*1,46 | 141,62  |  |         |        |      | 49,73   |       |        |        |      |  |  |       |
| 46                                                         | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 0,70226<br>4,81*0,1*1,46  | 139,16  |  |         |        |      | 97,73   |       |        |        |      |  |  |       |

Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                 |                           |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|------|------|
| 47 | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,65 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,37 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                 | Т       | 0,042696<br>1*0,00072*59,3      | 46,92                     |        | 46,92   | 8,58  | 2       |       | 2      | 0,37  |      | 0,03 |
| 48 | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1, 2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Т       | 0,043977<br>1*0,00072*59,3+1,03 | 2090,8<br>21000/1, 2/8,37 |        |         |       | 91,95   |       |        |       |      |      |
| 49 | ФЕР27-06-018-03      | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>(Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (103,48 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (58,84 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,0593<br>1/1000*59,3           | 4665,59                   | 671,47 | 3636,13 | 365,2 | 276,67  | 39,82 | 215,62 | 21,66 | 4,34 | 1,53 |
| 50 | ФССЦ-02.2.05.08-0002 | Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Т       | 0,867559<br>0,0593*14,63        | 330,2                     |        |         |       | 286,47  |       |        |       |      |      |
| 51 | ФССЦ-02.2.05.08-0004 | Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Т       | 9,227673<br>0,0593*155,61       | 312,4                     |        |         |       | 2882,73 |       |        |       |      |      |

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                            |                           |        |         |       |        |       |        |       |      |      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| 52 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,65 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,37 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                   | Т       | 0,042696<br>1*0,00072*59,3 | 46,92                     |        | 46,92   | 8,58  | 2      |       | 2      | 0,37  |      | 0,03 |
| 53 | Счет-фактура    | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1, 2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Т       | 0,01779<br>1*0,0003*59,3   | 2090,8<br>21000/1, 2/8,37 |        |         |       | 37,2   |       |        |       |      |      |
| 54 | ФЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (76,13 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (43,29 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,0593<br>1/1000*59,3      | 3704,22                   | 442,14 | 2868,29 | 316,5 | 219,66 | 26,22 | 170,09 | 18,77 | 2,73 | 1,36 |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 |                           |         |         |       |        |       |       |      |      |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 55 | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);<br>Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,61 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,35 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,0593<br>1/1000*59,3           | 6,26                      | 6,26    |         | 0,37  | 0,37   |       | 0,04  |      |      |
| 56 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T       | 9,71927<br>(0,0937+0,0702)*59,3 | 451,75                    | 4390,68 |         |       |        |       |       |      |      |
| 57 | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,65 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,37 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                         | T       | 0,042696<br>1*0,00072*59,3      | 46,92                     | 8,58    | 2       | 0,37  | 2      | 0,03  |       |      |      |
| 58 | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1, 2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T       | 0,043977<br>1*0,00072*59,3*1,03 | 2090,8<br>21000/1, 2/8,37 | 91,95   |         |       |        |       |       |      |      |
| 59 | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (76,04 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (43,24 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                               | 1000 м2 | 0,0593<br>1/1000*59,3           | 3535,25                   | 442,14  | 2862,44 | 315,6 | 209,64 | 26,22 | 18,72 | 2,73 | 1,36 |
| 60 | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,2 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ  | 1000 м2 | 0,0593<br>1/1000*59,3           | 9,53                      | 2,09    | 7,44    | 0,12  | 0,57   | 0,45  | 0,01  |      |      |

|                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                  |                          |       |         |       |      |         |      |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------|---------|-------|------|---------|------|--|--|------|
| 61                                                                                          | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                | Т      | 7,16344<br>(0,0966+0,0242)*59,3  | 512,4                    |       |         |       |      | 3670,55 |      |  |  |      |
| Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                  |                          |       |         |       |      |         |      |  |  |      |
| 62                                                                                          | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                           | Т      | 0,003463<br>1*0,00072*4,81       | 39,1                     | 7,15  | 0,14    | 0,02  |      |         |      |  |  |      |
| 63                                                                                          | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                               | Т      | 0,003567<br>1*0,00072*4,81*1,03  | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |       | 7,46    |       |      |         |      |  |  |      |
| 64                                                                                          | ФЕР27-07-001-01      | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см<br>НР (11,1 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (6,31 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                   | 100 м2 | 0,0481<br>1/100*4,81             | 299,11                   | 0,8   | 14,39   | 6,76  | 2,75 | 0,04    | 0,73 |  |  |      |
| 65                                                                                          | ФЕР27-07-001-02      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))<br>НР (6,77 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (3,85 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,0481<br>1/100*4,81             | 119,8                    | 33,6  | 5,76    | 4,15  | 1,81 |         | 0,45 |  |  |      |
| 66                                                                                          | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                | Т      | 0,576238<br>(0,0714+0,0484)*4,81 | 512,4                    |       | 295,26  |       |      |         |      |  |  |      |
| Калькуляция № 10. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня) |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                  |                          |       |         |       |      |         |      |  |  |      |
| 67                                                                                          | ФЕР27-04-001-04      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>НР (1,96 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                   | 100 м3 | 0,0024<br>0,1*0,3*1/100*8        | 3551,63                  | 195,7 | 3338,85 | 278,7 | 8,01 | 0,67    | 0,06 |  |  | 0,05 |
| 68                                                                                          | ФССЦ-02.2.05.04-0114 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм                                                                                                                                                                       | м3     | 0,3024<br>0,3*0,1*8*1,26         | 140,9                    |       | 42,61   |       |      |         |      |  |  |      |
| 69                                                                                          | ФЕР27-02-010-02      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий<br>НР (85,44 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (48,59 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                     | 100 м  | 0,08<br>1/100*8                  | 4412,47                  | 9,64  | 643,64  | 78,78 | 6,3  | 0,77    | 6,09 |  |  | 0,06 |
| Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                  |                          |       |         |       |      |         |      |  |  |      |

|                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                              |         |        |         |       |         |        |        |       |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 70                                                                       | ФЕР27-04-001-01      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка<br>НР (154,52 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (87,87 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                               | 100 м3    | 0,2965<br>1*0,2*1/100*148,25 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,6 | 676,61  | 37,38  | 635,61 | 52,66 | 4,66  | 4,12 |
| 71                                                                       | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний                                                                                                                                                                                                      | м3        | 32,615<br>148,25*0,2*1,1     | 55,26   |        |         |       | 1802,3  |        |        |       |       |      |
| 72                                                                       | ФССЦпг-03-21-01-002  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                         | 1 т груза | 52,184<br>32,615*1,6         | 3,86    |        | 3,86    |       | 201,43  |        | 201,43 |       |       |      |
| Калькуляция №36 Обратная засыпка песком                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                              |         |        |         |       |         |        |        |       |       |      |
| 73                                                                       | ФЕР01-01-003-13      | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка)<br>НР (55,27 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (24,73 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3   | 0,1186<br>1*0,8*148,25/1000  | 2419,85 | 83,85  | 2336    | 315,4 | 286,99  | 9,94   | 277,05 | 37,4  | 1,28  | 2,77 |
| 74                                                                       | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний                                                                                                                                                                                                      | м3        | 130,46<br>148,25*0,8*1,1     | 55,26   |        |         |       | 7209,22 |        |        |       |       |      |
| 75                                                                       | ФЕР01-02-061-01      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование)<br>НР (144,85 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (69,26 руб.): 45%*0,85 от ФОТ                                   | 100 м3    | 0,2372<br>148,25*0,8*0,2/100 | 663,75  | 663,75 |         |       | 157,44  | 157,44 |        |       | 20,99 |      |
| 76                                                                       | ФССЦпг-03-21-01-002  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                         | 1 т груза | 208,736<br>130,46*1,6        | 3,86    |        | 3,86    |       | 805,72  |        | 805,72 |       |       |      |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                              |         |        |         |       |         |        |        |       |       |      |

|                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |        |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|------|
| 77                                                                                                        | ФЕР27-06-007-01     | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (180,74 руб.); 142% от ФОТ СП (102,78 руб.); 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                      | 100 м     | 0,3065<br>1/100*30,65   | 6884,26 | 80,28  | 6395,75 | 258,4 | 2110,03 | 24,61 | 1960,3 | 79,18  | 3,13  | 6,84 |
| Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |        |       |      |
| 78                                                                                                        | ФЕР47-01-001-04     | Очистка участка от мусора НР (201,69 руб.); 115% от ФОТ СП (134,17 руб.); 90%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м2    | 5<br>1/100*500          | 30,5    | 30,5   |         |       | 152,5   | 152,5 |        |        | 19,55 |      |
| Итого по разделу 2 ул. К. Мяготина, 50, разрешение №02339 -19 (дефектная № 436) проезжая часть, тротуар   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |        |       |      |
| Итого по разделу 2 ул. К. Мяготина, 50, разрешение №02339 -19 (дефектная № 436) проезжая часть, тротуар   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |        |       |      |
| Раздел 3. Перекресток ул. Пролетарская-ул. Гоголя, разрешение №0227-19 (дефектная № 438) - проезжая часть |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |        |       |      |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |        |       |      |
| 79                                                                                                        | ФЕР01-01-013-14     | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (26,59 руб.); 95% от ФОТ СП (11,9 руб.); 50%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 м3   | 0,03211<br>1/1000*32,11 | 4267,54 | 117,62 | 4145,58 | 588,9 | 137,03  | 3,78  | 133,11 | 18,91  | 0,48  | 1,4  |
| 80                                                                                                        | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 т груза | 54,587<br>1**7*32,11    | 11,42   |        | 11,42   |       | 623,38  |       | 623,38 |        |       |      |
| Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |        |       |      |
| 81                                                                                                        | ФЕР27-04-005-03     | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (276,5 руб.); 142% от ФОТ СП (157,24 руб.); 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2   | 0,1888<br>1/1000*188,8  | 4613,31 | 314,03 | 4250,48 | 536,2 | 870,99  | 59,29 | 802,49 | 101,23 | 7,26  | 7,82 |
| 3                                                                                                         | 1. 02.2.05.04-0110  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3        | 0                       | 103     |        |         |       |         |       |        |        |       |      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                        |         |        |         |       |       |         |         |      |       |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|--------|---------|-------|-------|---------|---------|------|-------|--|--|
| Уд 2.<br>02.2.05.04-<br>0110       | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200,<br>фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3      | 189<br>35,6832         | 103     |        |         |       |       |         | 3675,37 |      |       |  |  |
| 82<br>ФССЦ-<br>02.2.05.04-<br>0115 | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1400, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3      | 35,6832<br>0,1888*189  | 139,16  |        |         |       |       |         | 4965,67 |      |       |  |  |
| 83<br>ФЕР27-04-<br>005-02          | Устройство оснований толщиной 15 см из<br>щебня фракции 40-70 мм при укладке<br>каменных материалов с пределом прочности<br>на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2);<br>верхнего слоя двухслойных<br>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00<br>(Прил.27.3 п.3.1)Производство работ на одной половине<br>проезжей части при систематическом движении<br>транспорта на дороге ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.;<br>ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2<br>НР (385,29 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (219,1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,1888<br>1/1000*188,8 | 7089,37 | 362,35 | 6653,82 | 816,4 | 68,41 | 1256,24 | 154,13  | 8,37 | 11,94 |  |  |
| 3<br>1.<br>02.2.05.04-<br>0108     | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200, фракция<br>10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3      | 0                      | 130     |        |         |       |       |         |         |      |       |  |  |
| Уд 2.<br>02.2.05.04-<br>0108       | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200,<br>фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3      | 15<br>2,832            | 130     |        |         |       |       |         | 368,16  |      |       |  |  |
| 3<br>3.<br>02.2.05.04-<br>0110     | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3      | 0                      | 103     |        |         |       |       |         |         |      |       |  |  |
| Уд 4.<br>02.2.05.04-<br>0110       | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200,<br>фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3      | 189<br>35,6832         | 103     |        |         |       |       |         | 3675,37 |      |       |  |  |
| 84<br>ФССЦ-<br>02.2.05.04-<br>0113 | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1400, фракция<br>10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3      | 2,832<br>0,1888*15     | 141,62  |        |         |       |       |         | 401,07  |      |       |  |  |
| 85<br>ФССЦ-<br>02.2.05.04-<br>0115 | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1400, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3      | 35,6832<br>0,1888*189  | 139,16  |        |         |       |       |         | 4965,67 |      |       |  |  |

|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |         |         |        |          |        |       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-------|
| 86                                                                | ФЕР27-04-005-04      | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см)<br>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00<br>(Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5);<br>Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (-60,61 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (-34,46 руб.); 95% от ФОТ | 1000 м2 | -0,1888<br>-1/1000*188,8  | 1430,46 | 1430,46 | 180,8  | -270,07  | -34,14 | -2,84 |
| 3                                                                 | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0                         | 103     |         |        |          |        |       |
| У0                                                                | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 63<br>-11,8944            | 103     |         |        | -1225,12 |        |       |
| 87                                                                | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | -11,8944<br>-0,1888*63    | 139,16  |         |        | -1655,22 |        |       |
| Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |         |         |        |          |        |       |
| 88                                                                | ФЕР27-07-002-01      | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня<br>НР (6,59 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (3,75 руб.); 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 м2  | 0,0155<br>1,55/100        | 500,76  | 221,99  | 273,89 | 35       | 7,76   | 3,44  |
| 89                                                                | ФЕР27-07-002-02      | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см)<br>(на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расц.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3))<br>НР (0,43 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (0,24 руб.); 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 м2  | 0,0155<br>1,55/100        | 40,71   | 13,71   | 27     | 3,03     | 0,63   | 0,21  |
| 90                                                                | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0,11315<br>1,55*0,05*1,46 | 141,62  |         |        |          | 16,02  |       |
| 91                                                                | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0,2263<br>1,55*0,1*1,46   | 139,16  |         |        |          | 31,49  |       |
| Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |         |         |        |          |        |       |

|                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                  |                            |        |         |         |        |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|--------|---------|---------|--------|-------|------|------|
| 92                                                                 | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (2,07 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                            | Т       | 0,135792<br>1*0,00072*188,6      | 46,92                      |        | 8,58    | 6,37    | 1,17   |       | 0,11 |      |
| 93                                                                 | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1, 2/8, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Т       | 0,139866<br>1*0,00072*188,6*1,03 | 2090,8<br>21000/1, 2/8, 37 | 292,43 |         |         |        |       |      |      |
| 94                                                                 | ФЕР27-06-018-03      | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>(Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (329,07 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (187,13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,1886<br>1/1000*188,6           | 4665,59                    | 671,47 | 3636,13 | 365,2   | 879,93 | 68,88 | 13,8 | 4,87 |
| 95                                                                 | ФССЦ-02.2.05.08-0002 | Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Т       | 2,759218<br>0,1886*14,63         | 330,2                      |        |         | 911,09  |        |       |      |      |
| 96                                                                 | ФССЦ-02.2.05.08-0004 | Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Т       | 29,348046<br>0,1886*155,61       | 312,4                      |        |         | 9168,33 |        |       |      |      |
| Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                  |                            |        |         |         |        |       |      |      |
| 97                                                                 | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (2,07 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                            | Т       | 0,135792<br>1*0,00072*188,6      | 46,92                      |        | 46,92   | 8,58    | 6,37   | 1,17  |      | 0,11 |
| 98                                                                 | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1, 2/8, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Т       | 0,139866<br>1*0,00072*188,6*1,03 | 2090,8<br>21000/1, 2/8, 37 | 292,43 |         |         |        |       |      |      |
| 99                                                                 | ФЕР27-06-020-08      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (242,12 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (137,69 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                        | 1000 м2 | 0,1886<br>1/1000*188,6           | 3704,22                    | 442,14 | 2868,29 | 316,5   | 698,62 | 59,69 | 8,67 | 4,34 |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                   |                          |          |         |       |       |      |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|----------|---------|-------|-------|------|
| 100 | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-08 (+3 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);<br>Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (1,93 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ  | 1000 м2 | 0,1886<br>1/1000*188,6            | 6,26                     | 6,26     | 1,18    | 1,18  | 0,12  |      |
| 101 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Т       | 30,91154<br>(0,0937*0,0702)*188,6 | 451,75                   | 13964,29 |         |       |       |      |
| 102 | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (2,07 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                         | Т       | 0,135792<br>1*0,00072*188,6       | 46,92                    | 6,37     | 6,37    | 1,17  | 0,11  |      |
| 103 | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Т       | 0,139866<br>1*0,00072*188,6*1,03  | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 | 292,43   |         |       |       |      |
| 104 | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (241,83 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (137,52 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                             | 1000 м2 | 0,1886<br>1/1000*188,6            | 3535,25                  | 442,14   | 2862,44 | 315,6 | 59,52 | 4,33 |
| 105 | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,64 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,36 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,1886<br>1/1000*188,6            | 9,53                     | 2,09     | 7,44    | 1,41  | 0,04  |      |

|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   |                          |        |         |       |  |          |        |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|--|----------|--------|---------|--------|-------|
| 106                                                               | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                | Т         | 22,78288<br>(0,0966+0,0242)*188,6 | 512,4                    |        |         |       |  | 11673,95 |        |         |        |       |
| Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   |                          |        |         |       |  |          |        |         |        |       |
| 107                                                               | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,01 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                           | Т         | 0,001116<br>1*0,00072*1,55        | 39,1                     |        | 39,1    | 7,15  |  | 0,04     |        | 0,01    |        |       |
| 108                                                               | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                               | Т         | 0,001149<br>1*0,00072*1,55*1,03   | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       |  | 2,4      |        |         |        |       |
| 109                                                               | ФЕР27-07-001-01      | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см<br>НР (3,58 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (2,03 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                   | 100 м2    | 0,0155<br>1/100*1,55              | 299,11                   | 140,46 | 57,25   | 0,8   |  | 4,64     | 2,18   | 0,01    | 0,23   |       |
| 110                                                               | ФЕР27-07-001-02      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.: ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.: ТЗ=4; ТЗМ=4))<br>НР (2,19 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,24 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2    | 0,0155<br>1/100*1,55              | 119,8                    | 86,2   | 33,6    |       |  | 1,86     | 1,34   | 0,52    | 0,14   |       |
| 111                                                               | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                | Т         | 0,18569<br>(0,0714+0,0484)*1,55   | 512,4                    |        |         |       |  | 95,15    |        |         |        |       |
| Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   |                          |        |         |       |  |          |        |         |        |       |
| 112                                                               | ФЕР27-04-001-01      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка<br>НР (421,57 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (239,73 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                               | 100 м3    | 0,809<br>1*0,2*1/100*404,5        | 2281,99                  | 126,07 | 2143,72 | 177,6 |  | 1846,13  | 101,99 | 1734,27 | 143,67 | 11,23 |
| 113                                                               | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний                                                                                                                                                                                                       | м3        | 88,99<br>404,5*0,2*1,1            | 55,26                    |        |         |       |  | 4917,59  |        |         |        |       |
| 114                                                               | ФССЦг-03-21-01-002   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                          | 1 т груза | 142,384<br>88,99*1,6              | 3,86                     |        | 3,86    |       |  | 549,6    |        |         |        |       |

|                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |         |        |         |       |          |        |         |        |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|---------|-------|----------|--------|---------|--------|-------|-------|
| Калькуляция №36 Обратная засыпка песком                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |         |        |         |       |          |        |         |        |       |       |
| 115                                                                                                           | ФЕР01-01-003-13      | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка)<br>НР (150,82 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (67,47 руб.): 50%*0,85 от ФОТ                                                                                | 1000 м3   | 0,3236<br>1*0,8*404,5/1000  | 2419,85 | 83,85  | 2336    | 315,4 | 783,06   | 27,13  | 755,93  | 102,05 | 3,48  | 7,56  |
| 116                                                                                                           | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3        | 355,96<br>404,5*0,8*1,1     | 55,26   |        |         |       | 19670,35 |        |         |        |       |       |
| 117                                                                                                           | ФЕР01-02-061-01      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы,разравнивание, трамбование )<br>НР (395,22 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (188,96 руб.): 45%*0,85 от ФОТ                                                                                                                  | 100 м3    | 0,6472<br>404,5*0,8*0,2/100 | 663,75  | 663,75 |         |       | 429,58   | 429,58 |         |        | 57,28 |       |
| 118                                                                                                           | ФССЦпг-03-21-01-002  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                         | 1 т груза | 569,536<br>355,96*1,6       | 3,86    |        | 3,86    |       | 2198,41  |        | 2198,41 |        |       |       |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |         |        |         |       |          |        |         |        |       |       |
| 119                                                                                                           | ФЕР27-06-007-01      | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой)<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (416,32 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (236,74 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м     | 0,706<br>1/100*70,6         | 6884,26 | 80,28  | 6395,75 | 258,4 | 4860,29  | 56,68  | 4515,4  | 182,4  | 7,2   | 15,77 |
| Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |         |        |         |       |          |        |         |        |       |       |
| 120                                                                                                           | ФЕР47-01-001-04      | Очистка участка от мусора<br>НР (201,68 руб.): 115% от ФОТ<br>СП (134,17 руб.): 90%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                      | 100 м2    | 5<br>1/100*500              | 30,5    | 30,5   |         |       | 152,5    | 152,5  |         |        | 19,55 |       |
| Итого по разделу 3 Перекресток ул. Пролетарская-ул. Гоголя, разрешение №00227-19 (дефектная № 438) - проезжая |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |         |        |         |       |          |        |         |        |       |       |
| Раздел 4. ул. Володарского, 60, разрешение №0079 -19 (дефектная № 441) - дворовая часть, тротуар              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |         |        |         |       |          |        |         |        |       |       |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |         |        |         |       |          |        |         |        |       |       |

|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                         |         |        |         |       |        |       |        |       |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| 121                                                        | ФЕР01-01-013-14      | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м <sup>3</sup> , группа грунтов 2<br>НР (9,53 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (4,26 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                 | 1000 м <sup>3</sup> | 0,01151<br>1/1000*11,51 | 4267,54 | 117,62 | 4145,58 | 588,9 | 49,12  | 1,35  | 47,72  | 6,78  | 0,17 | 0,5  |
| 122                                                        | ФССЦг-03-21-01-010   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                         | 1 т груза           | 19,567<br>1*1,7*11,51   | 11,42   |        | 11,42   |       | 223,46 |       | 223,46 |       |      |      |
| Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                         |         |        |         |       |        |       |        |       |      |      |
| 123                                                        | ФЕР27-04-005-01      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойных<br>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00<br>НР (55,69 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (31,67 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м <sup>2</sup> | 0,0335<br>1/1000*33,5   | 5595,91 | 304,66 | 5218,05 | 656,2 | 187,46 | 10,21 | 174,8  | 21,98 | 1,25 | 1,67 |
| 3                                                          | 1. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 0                       | 130     |        |         |       |        |       |        |       |      |      |
| Уд                                                         | 2. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 15<br>0,5025            | 130     |        |         |       | 65,33  |       |        |       |      |      |
| 3                                                          | 3. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 0                       | 103     |        |         |       |        |       |        |       |      |      |
| Уд                                                         | 4. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 189<br>6,3315           | 103     |        |         |       | 652,14 |       |        |       |      |      |
| 124                                                        | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 0,5025<br>0,0335*15     | 141,62  |        |         |       | 71,16  |       |        |       |      |      |
| 125                                                        | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 6,3315<br>0,0335*189    | 139,16  |        |         |       | 881,09 |       |        |       |      |      |

|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                 |                          |         |        |        |        |       |       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 126                                                               | ФЕР27-04-005-04      | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (8,96 руб.): 142% от ФОТ СП (5,1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,0335<br>1/1000*33,5           | 1192,05                  | 1192,05 | 150,7  | 39,93  | 23,69  | 29,22 | 3,73  | 2,8  | 5,05 | 0,42 |
| 3                                                                 | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                       | м3      | 0                               | 103                      |         |        |        |        |       |       |      |      |      |
| УД                                                                | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                       | м3      | 63<br>2,1105                    | 103                      |         |        | 217,38 |        |       |       |      |      |      |
| 127                                                               | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                       | м3      | 2,1105<br>0,0335*63             | 139,16                   |         |        | 293,7  |        |       |       |      |      |      |
| Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                 |                          |         |        |        |        |       |       |      |      |      |
| 128                                                               | ФЕР27-07-002-01      | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (45,3 руб.): 142% от ФОТ СП (25,76 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                  | 100 м2  | 0,1067<br>10,67/100             | 500,76                   | 221,99  | 273,89 | 35     | 53,43  | 23,69 | 29,22 | 3,73 | 2,8  | 0,34 |
| 129                                                               | ФЕР27-07-002-02      | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (2,95 руб.): 142% от ФОТ СП (1,68 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                        | 100 м2  | 0,1067<br>10,67/100             | 40,71                    | 13,71   | 27     | 3,03   | 4,34   | 1,46  | 2,88  | 0,32 | 0,17 | 0,03 |
| 130                                                               | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                       | м3      | 0,77891<br>10,67*0,05*1,46      | 141,62                   |         |        |        | 110,31 |       |       |      |      |      |
| 131                                                               | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                       | м3      | 1,55782<br>10,67*0,1*1,46       | 139,16                   |         |        |        | 216,79 |       |       |      |      |      |
| Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                 |                          |         |        |        |        |       |       |      |      |      |
| 132                                                               | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ СП (0,17 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                  | т       | 0,02412<br>1*0,00072*33,5       | 39,1                     |         | 39,1   | 7,15   | 0,94   |       | 0,94  | 0,17 |      | 0,02 |
| 133                                                               | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,27,19                                                                                                                                                                                                                                   | т       | 0,024844<br>1*0,00072*33,5*1,03 | 2433,94<br>21000/1,27,19 |         |        |        | 60,47  |       |       |      |      |      |

|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |        |         |       |         |       |       |      |       |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|------|
| 134                                                               | ФЕР27-06-020-08      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup><br>НР (35,84 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (20,38 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                             | 1000 м <sup>2</sup> | 0,0335<br>1/1000*33,5           | 3152,48                  | 368,45 | 2390,24 | 263,8 | 105,61  | 12,34 | 80,07 | 8,84 | 1,28  | 0,64 |
| 135                                                               | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР (-0,1 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (-0,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м <sup>2</sup> | -0,0335<br>-1/1000*33,5         | 1,74                     | 1,74   |         |       | -0,06   | -0,06 |       |      | -0,01 |      |
| 136                                                               | ФССЦ-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                 | Т                   | 2,35505<br>(0,0937-0,0234)*33,5 | 451,75                   |        |         |       | 1063,89 |       |       |      |       |      |
| 137                                                               | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,17 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                            | Т                   | 0,02412<br>1*0,00072*33,5       | 39,1                     |        | 39,1    | 7,15  | 0,94    |       | 0,94  | 0,17 |       | 0,02 |
| 138                                                               | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                              | Т                   | 0,024844<br>1*0,00072*33,5*1,03 | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       | 51,94   |       |       |      |       |      |
| 139                                                               | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup><br>НР (35,78 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (20,35 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                     | 1000 м <sup>2</sup> | 0,0335<br>1/1000*33,5           | 2984,49                  | 368,45 | 2385,37 | 263   | 99,98   | 12,34 | 79,91 | 8,81 | 1,28  | 0,64 |
| 140                                                               | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР (0,1 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ   | 1000 м <sup>2</sup> | 0,0335<br>1/1000*33,5           | 7,94                     | 1,74   | 6,2     |       | 0,27    | 0,06  | 0,21  |      | 0,01  |      |
| 141                                                               | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                                | Т                   | 4,0468<br>(0,0966+0,0242)*33,5  | 512,4                    |        |         |       | 2073,58 |       |       |      |       |      |
| Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                          |        |         |       |         |       |       |      |       |      |
| 142                                                               | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                           | Т                   | 0,007682<br>1*0,00072*10,67     | 39,1                     |        | 39,1    | 7,15  | 0,3     |       | 0,3   | 0,05 |       | 0,01 |

|                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                   |                          |        |         |       |  |        |       |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|--|--------|-------|------|------|------|--|------|
| 143                                                                                         | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                       | Т      | 0,007913<br>1*0,00072*10,67*1,03  | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       |  | 16,54  |       |      |      |      |  |      |
| 144                                                                                         | ФЕР27-07-001-01      | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см<br>НР (24,64 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (14,01 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                         | 100 м2 | 0,1067<br>1/100*10,67             | 299,11                   | 140,46 | 57,25   | 0,8   |  | 31,92  | 14,99 | 6,11 | 0,09 | 1,61 |  | 0,01 |
| 145                                                                                         | ФЕР27-07-001-02      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))<br>НР (15,02 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (8,54 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                        | 100 м2 | 0,1067<br>1/100*10,67             | 119,8                    | 86,2   | 33,6    |       |  | 12,78  | 9,2   | 3,58 |      | 0,99 |  |      |
| 146                                                                                         | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                                                                        | Т      | 1,278266<br>(0,0714*0,0484)*10,67 | 512,4                    |        |         |       |  | 654,98 |       |      |      |      |  |      |
| Калькуляция № 10. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня) |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                   |                          |        |         |       |  |        |       |      |      |      |  |      |
| 147                                                                                         | ФЕР27-04-001-04      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (1,75 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 | 0,0018<br>(0,3*0,1*1)/100*6       | 4258,54                  | 234,84 | 4006,62 | 334,4 |  | 7,67   | 0,42  | 7,21 | 0,6  | 0,05 |  | 0,04 |
| 148                                                                                         | ФССЦ-02.2.05.04-0114 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                               | м3     | 0,2628<br>0,3*0,1*6*1,46<br>1,02  | 140,9                    |        |         |       |  | 37,03  |       |      |      |      |  |      |
| 149                                                                                         | ФЕР27-02-010-02      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (76,89 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (43,73 руб.): 95%*0,85 от ФОТ   | 100 м  | 0,06<br>1/100*6                   | 4556,95                  | 772,37 | 94,54   | 11,57 |  | 273,42 | 46,34 | 5,67 | 0,69 | 5,48 |  | 0,05 |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                   |                          |        |         |       |  |        |       |      |      |      |  |      |

|                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|------|------|
| 150                                                                                                       | ФЕР27-06-007-01    | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (194,6 руб.): 142% от ФОТ СП (110,66 руб.): 95% от ФОТ                                                                                                                                     | 100 м     | 0,33<br>1/100-33        | 6884,26 | 80,28  | 6395,75 | 258,4 | 2271,81 | 26,49 | 2110,6 | 85,26 | 3,37 | 7,37 |
| Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| 151                                                                                                       | ФЕР47-01-001-04    | Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м2    | 1<br>1/100-100          | 30,5    | 30,5   |         |       | 30,5    | 30,5  |        |       | 3,91 |      |
| Итого по разделу 4 ул. Володарского, 60, разрешение №0079 -19 (дефектная № 441) - дворовая часть, тротуар |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| Раздел 5. ул. Кравченко, 92, разрешение №1074 -18 (дефектная № 445) - проезжая часть, тротуар             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| 152                                                                                                       | ФЕР01-01-013-14    | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группов 2 НР (11,78 руб.): 95% от ФОТ СП (5,27 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 м3   | 0,01423<br>1/1000-14,23 | 4267,54 | 117,62 | 4145,58 | 588,9 | 60,73   | 1,67  | 58,99  | 8,38  | 0,21 | 0,62 |
| 153                                                                                                       | ФССПг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 т груза | 24,191<br>1-1,7-14,23   | 11,42   |        | 11,42   |       | 276,26  |       | 276,26 |       |      |      |
| Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |         |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| 154                                                                                                       | ФЕР27-04-005-03    | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (50,47 руб.): 142% от ФОТ СП (28,7 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2   | 0,03446<br>1/1000-34,46 | 4813,31 | 314,03 | 4250,48 | 536,2 | 158,97  | 10,82 | 146,47 | 18,48 | 1,32 | 1,43 |
| 3                                                                                                         | 1. 02.2.05 04-0110 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м3        | 0                       | 103     |        |         |       |         |       |        |       |      |      |

Страница 26

|                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |         |        |         |       |         |       |       |       |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|------|
| 159                                                                | ФЕР27-04-005-04      | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см)<br>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00<br>(Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5);<br>Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (-11,06 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (-6,29 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 | -0,03446<br>-1/1000*34,46 | 1430,46 |        | 1430,46 | 180,8 | -49,29  |       | -6,23 | -0,52 |      |
| 3                                                                  | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 0                         | 103     |        |         |       |         |       |       |       |      |
| Уд                                                                 | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 63<br>-2,17098            | 103     |        |         |       | -223,61 |       |       |       |      |
| 160                                                                | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | -2,17098<br>-0,03446*63   | 139,16  |        |         |       | -302,11 |       |       |       |      |
| Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |         |        |         |       |         |       |       |       |      |
| 161                                                                | ФЕР27-07-002-01      | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня<br>НР (31,51 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (17,92 руб.): 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м2  | 0,0742<br>7,42/100        | 500,76  | 221,99 | 273,89  | 35    | 37,16   | 16,47 | 20,32 | 1,95  | 0,24 |
| 162                                                                | ФЕР27-07-002-02      | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см)<br>(на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3))<br>НР (2,06 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,17 руб.): 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м2  | 0,0742<br>7,42/100        | 40,71   | 13,71  | 27      | 3,03  | 3,02    | 1,02  | 2     | 0,12  | 0,02 |
| 163                                                                | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 0,54166<br>7,42*0,05*1,46 | 141,62  |        |         |       | 76,71   |       |       |       |      |
| 164                                                                | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 1,08332<br>7,42*0,1*1,46  | 139,16  |        |         |       | 150,75  |       |       |       |      |
| Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |         |        |         |       |         |       |       |       |      |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                   |                          |                                   |                          |       |         |       |         |      |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|---------|-------|---------|------|
| 165 | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,37 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,21 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                        | T       | 0,024811<br>1*0,00072*34,46       | 46,92                    | 0,024811<br>1*0,00072*34,46       | 46,92                    | 8,58  | 1,16    | 0,21  | 1,16    | 0,02 |
| 166 | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,27,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T       | 0,010648<br>1*0,0003*34,46*1,03   | 2433,94<br>21000/1,27,19 | 0,010648<br>1*0,0003*34,46*1,03   | 2433,94<br>21000/1,27,19 | 8,58  | 1,16    | 0,21  | 1,16    | 0,02 |
| 167 | ФЕР27-06-020-08      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (44,26 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (25,17 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                      | 1000 м2 | 0,03446<br>1/1000*34,46           | 3704,22                  | 0,03446<br>1/1000*34,46           | 3704,22                  | 316,5 | 15,24   | 10,91 | 15,24   | 0,79 |
| 168 | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,36 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,03446<br>1/1000*34,46           | 6,26                     | 0,03446<br>1/1000*34,46           | 6,26                     | 0,22  | 0,22    | 0,02  | 0,22    | 0,02 |
| 169 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T       | 5,647994<br>(0,0937*0,0702)*34,46 | 451,75                   | 5,647994<br>(0,0937*0,0702)*34,46 | 451,75                   | 8,58  | 2551,48 | 0,21  | 2551,48 | 0,02 |
| 170 | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,37 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,21 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                        | T       | 0,024811<br>1*0,00072*34,46       | 46,92                    | 0,024811<br>1*0,00072*34,46       | 46,92                    | 8,58  | 1,16    | 0,21  | 1,16    | 0,02 |
| 171 | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T       | 0,025556<br>1*0,00072*34,46*1,03  | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 | 0,025556<br>1*0,00072*34,46*1,03  | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 | 8,58  | 53,43   | 0,21  | 53,43   | 0,02 |

|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                   |                          |        |         |       |        |       |       |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 172                                                               | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (44,2 руб.): 142% от ФОТ СП (25,14 руб.): 95% от ФОТ                                       | 1000 м <sup>2</sup> | 0,03446<br>1/1000*34,46           | 3535,25                  | 442,14 | 2862,44 | 315,6 | 121,82 | 15,24 | 98,64 | 10,88 | 1,58 | 0,79 |
| 173                                                               | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ СП (0,06 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м <sup>2</sup> | 0,03446<br>1/1000*34,46           | 9,53                     | 2,09   | 7,44    |       | 0,33   | 0,07  | 0,26  |       | 0,01 |      |
| 174                                                               | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т                   | 4,162768<br>(0,0966+0,0242)*34,46 | 512,4                    |        |         |       | 2133   |       |       |       |      |      |
| Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                   |                          |        |         |       |        |       |       |       |      |      |
| 175                                                               | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т                   | 0,005342<br>1*0,00072*7,42        | 39,1                     |        | 39,1    | 7,15  | 0,21   |       | 0,21  | 0,04  |      |      |
| 176                                                               | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/3,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т                   | 0,005503<br>1*0,00072*7,42*1,03   | 2090,8<br>21000/1,2/3,37 |        |         |       | 11,51  |       |       |       |      |      |
| 177                                                               | ФЕР27-07-001-01      | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (17,13 руб.): 142% от ФОТ СП (9,74 руб.): 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                              | 100 м <sup>2</sup>  | 0,0742<br>1/100*7,42              | 299,11                   | 140,46 | 57,25   | 0,8   | 22,19  | 10,42 | 4,25  | 0,06  | 1,12 | 0,01 |
| 178                                                               | ФЕР27-07-001-02      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (10,45 руб.): 142% от ФОТ СП (5,94 руб.): 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                            | 100 м <sup>2</sup>  | 0,0742<br>1/100*7,42              | 119,8                    | 86,2   | 33,6    |       | 8,89   | 6,4   | 2,49  |       | 0,69 |      |

|                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                  |         |        |         |       |         |        |         |       |      |      |  |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|------|------|--|--|-------|
| 179                                                                                                    | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродормные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                                                                                       | т      | 0,888916<br>(0,0714+0,0484)*7,42 | 512,4   |        |         |       |         | 455,48 |         |       |      |      |  |  |       |
| Калькуляция № 9. Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                  |         |        |         |       |         |        |         |       |      |      |  |  |       |
| 180                                                                                                    | ФЕР27-04-001-04      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,75 руб.); 142% от ФОТ СП (0,99 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ                   | 100 м3 | 0,0018<br>(0,3*0,1**1)/100*6     | 4258,54 | 234,84 | 4006,62 | 334,4 | 7,67    | 0,42   | 7,21    | 0,6   | 0,05 | 0,04 |  |  |       |
| 181                                                                                                    | ФССЦ-02.2.05.04-0114 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                              | м3     | 0,2268<br>0,3*0,1*6*1,26         | 140,9   |        |         |       | 31,96   |        |         |       |      |      |  |  |       |
| 182                                                                                                    | ФЕР27-02-010-02      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (76,89 руб.); 142% от ФОТ СП (43,73 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ                     | 100 м  | 0,06<br>1/100*6                  | 4556,95 | 772,37 | 94,54   | 11,57 | 273,42  | 46,34  | 5,67    | 0,69  | 5,48 | 0,05 |  |  |       |
| 183                                                                                                    | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)                                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 6<br>1*6                         | 63,12   |        |         |       | 378,72  |        |         |       |      |      |  |  |       |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                  |         |        |         |       |         |        |         |       |      |      |  |  |       |
| 184                                                                                                    | ФЕР27-06-007-01      | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч.заполнение швов битумной мастикой) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (145,31 руб.); 142% от ФОТ СП (82,63 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ | 100 м  | 0,2464<br>1/100*24,64            | 6884,26 | 80,28  | 6395,75 | 258,4 | 1696,28 | 19,78  | 1575,91 | 63,66 | 2,51 | 5,5  |  |  |       |
| Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                  |         |        |         |       |         |        |         |       |      |      |  |  |       |
| 185                                                                                                    | ФЕР47-01-001-04      | Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.); 115% от ФОТ СП (26,84 руб.); 90% от 0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м2 | 1<br>1/100*100                   | 30,5    | 30,5   |         |       | 30,5    | 30,5   |         |       | 3,91 |      |  |  |       |
| Итого по разделу 5 ул. Кравченко, 92, разрешение №1074 -18 (дефектная № 445) - проезжая часть, тротуар |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                  |         |        |         |       |         |        |         |       |      |      |  |  | 13,99 |
| Раздел 6. 4 мкр, 15, разрешение №1114-18 (дефектная №447) - дворовая сеть                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                  |         |        |         |       |         |        |         |       |      |      |  |  |       |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                  |         |        |         |       |         |        |         |       |      |      |  |  |       |

|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                         |         |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|------|------|
| 186                                                        | ФЕР01-01-013-14      | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м <sup>3</sup> , группа грунтов 2<br>НР (12,07 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (5,4 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                    | 1000 м <sup>3</sup> | 0,01457<br>1/1000*14,57 | 4267,54 | 117,62 | 4145,58 | 588,9 | 62,18   | 1,71  | 60,4   | 8,58  | 0,22 | 0,64 |
| 187                                                        | ФССЦпг-03-21-01-010  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                            | 1 т груза           | 24,769<br>1*7,7*14,57   | 11,42   |        | 11,42   |       | 282,86  |       | 282,86 |       |      |      |
| Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                         |         |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| 188                                                        | ФЕР27-04-005-01      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ):<br>однослойных<br>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00<br>НР (86,51 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (49,19 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м <sup>2</sup> | 0,05204<br>1/1000*52,04 | 5595,91 | 304,66 | 5218,05 | 656,2 | 291,21  | 15,85 | 271,55 | 34,15 | 1,94 | 2,6  |
| 3                                                          | 1. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup>      | 0                       | 130     |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| Уд                                                         | 2. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup>      | 15<br>0,7806            | 130     |        |         |       | 101,48  |       |        |       |      |      |
| 3                                                          | 3. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup>      | 0                       | 103     |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| Уд                                                         | 4. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup>      | 189<br>9,83556          | 103     |        |         |       | 1013,06 |       |        |       |      |      |
| 189                                                        | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup>      | 0,7806<br>0,05204*15    | 141,62  |        |         |       | 110,55  |       |        |       |      |      |
| 190                                                        | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup>      | 9,83556<br>0,05204*189  | 139,16  |        |         |       | 1368,72 |       |        |       |      |      |

|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                   |                          |       |         |       |       |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 191                                                               | ФЕР27-04-005-04      | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см)<br>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00<br>(на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)<br>НР (13,92 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (7,91 руб.); 95% от ФОТ | 1000 м2 | 0,05204<br>1/1000*52,04           | 1192,05                  | 150,7 | 62,03   | 62,03 | 7,84  | 0,65 |
| 3                                                                 | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                 | м3      | 0                                 | 103                      |       |         |       |       |      |
| Уд                                                                | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                 | м3      | 63<br>3,27852                     | 103                      |       | 337,69  |       |       |      |
| 192                                                               | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                 | м3      | 3,27852<br>0,05204*63             | 139,16                   |       | 456,24  |       |       |      |
| Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                   |                          |       |         |       |       |      |
| 193                                                               | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>НР (0,48 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (0,27 руб.); 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                          | Т       | 0,037469<br>1*0,00072*52,04       | 39,1                     | 7,15  | 1,47    | 1,47  | 0,27  | 0,02 |
| 194                                                               | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                         | Т       | 0,038593<br>1*0,00072*52,04*1,03  | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |       | 80,69   |       |       |      |
| 195                                                               | ФЕР27-06-020-08      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>НР (55,68 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (31,66 руб.); 95% от ФОТ                                                                                                        | 1000 м2 | 0,05204<br>1/1000*52,04           | 3152,48                  | 263,8 | 164,06  | 19,17 | 13,73 | 1,99 |
| 196                                                               | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР (-0,14 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (-0,08 руб.); 95% от ФОТ                                               | 1000 м2 | -0,05204<br>-1/1000*52,04         | 1,74                     |       | -0,09   | -0,09 | -0,01 |      |
| 197                                                               | ФССЦ-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродормные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                                                           | Т       | 3,658412<br>(0,0937-0,0234)*52,04 | 451,75                   |       | 1652,69 |       |       |      |
| 198                                                               | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>НР (0,48 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (0,27 руб.); 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                          | Т       | 0,037469<br>1*0,00072*52,04       | 39,1                     | 7,15  | 1,47    | 1,47  | 0,27  | 0,02 |

|                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                   |                           |        |         |       |         |       |        |       |      |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|------|--|-----|
| 199                                                                                | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ЭБ К2<br>МАТ=21000/1, 2/8,37                                                                                                                                                                                                                             | Т       | 0,038593<br>1*0,00072*52,04*1,03  | 2090,8<br>21000/1, 2/8,37 |        |         |       | 80,89   |       |        |       |      |  |     |
| 200                                                                                | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>НР (55,61 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (31,62 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                | 1000 м2 | 0,05204<br>1/1000*52,04           | 2984,49                   | 368,45 | 2385,37 | 263   | 155,31  | 19,17 | 124,13 | 13,69 | 1,99 |  | 1   |
| 201                                                                                | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР (0,14 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,08 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,05204<br>1/1000*52,04           | 7,94                      | 1,74   | 6,2     |       | 0,41    | 0,09  | 0,32   |       | 0,01 |  |     |
| 202                                                                                | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                               | Т       | 6,286432<br>(0,0966+0,0242)*52,04 | 512,4                     |        |         |       | 3221,17 |       |        |       |      |  |     |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                   |                           |        |         |       |         |       |        |       |      |  |     |
| 203                                                                                | ФЕР27-06-007-01      | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой)<br>НР (290,56 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (165,23 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                              | 100 м   | 0,5913<br>1/100*59,13             | 5804,92                   | 66,9   | 5329,79 | 215,3 | 3432,45 | 39,56 | 3151,5 | 127,3 | 5,03 |  | 11  |
| Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                   |                           |        |         |       |         |       |        |       |      |  |     |
| 204                                                                                | ФЕР47-01-001-04      | Очистка участка от мусора<br>НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ<br>СП (26,84 руб.): 90%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                        | 100 м2  | 1<br>1/100*100                    | 30,5                      | 30,5   |         |       | 30,5    | 30,5  |        |       | 3,91 |  |     |
| Итого по разделу 6 4 мкр, 15, разрешение №1114-18 (дефектная №447) - дворовая сеть |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                   |                           |        |         |       |         |       |        |       |      |  |     |
| Раздел 7. ул. Пархоменко, 2, разрешение №0244-19 (дефектная №452) - проезжая часть |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                   |                           |        |         |       |         |       |        |       |      |  |     |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                   |                           |        |         |       |         |       |        |       |      |  |     |
| 205                                                                                | ФЕР01-01-013-14      | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2<br>НР (1,92 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (0,86 руб.): 50%*0,85 от ФОТ                                                                      | 1000 м3 | 0,00232<br>1/1000*2,32            | 4267,54                   | 117,62 | 4145,58 | 588,9 | 9,9     | 0,27  | 9,62   | 1,37  | 0,04 |  | 0,1 |

|                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                         |         |        |         |       |        |       |        |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| 206                                                         | ФССЦпг-03-21-01-010  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 т груза | 3,944<br>1*1,7*2,32     | 11,42   |        | 11,42   |       | 45,04  |       | 45,04  |       |      |      |
| Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                         |         |        |         |       |        |       |        |       |      |      |
| 207                                                         | ФЕР27-04-005-03      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных<br>3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00<br>(Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (45,8 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (26,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                 | 1000 м2   | 0,03128<br>1/1000*31,28 | 4613,31 | 314,03 | 4250,48 | 536,2 | 144,3  | 9,82  | 132,96 | 16,77 | 1,2  | 1,3  |
| 3                                                           | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3        | 0                       | 103     |        |         |       |        |       |        |       |      |      |
| Уд                                                          | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3        | 189<br>5,91192          | 103     |        |         |       | 608,93 |       |        |       |      |      |
| 208                                                         | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3        | 5,91192<br>0,03128*189  | 139,16  |        |         |       | 822,7  |       |        |       |      |      |
| 209                                                         | ФЕР27-04-005-02      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных<br>5 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00<br>(Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (63,84 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (36,31 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2   | 0,03128<br>1/1000*31,28 | 7089,37 | 362,35 | 6653,82 | 816,4 | 221,76 | 11,33 | 208,13 | 25,54 | 1,39 | 1,98 |
| 3                                                           | 1. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3        | 0                       | 130     |        |         |       |        |       |        |       |      |      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                  |                          |         |       |        |       |         |  |  |  |  |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|---------|-------|--------|-------|---------|--|--|--|--|-------|
| Уд 2.<br>02.2.05.04-<br>0108                                       | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200,<br>фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 15<br>0,4692                     | 130                      |         |       |        |       | 61      |  |  |  |  |       |
| 3.<br>02.2.05.04-<br>0110                                          | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0                                | 103                      |         |       |        |       |         |  |  |  |  |       |
| Уд 4.<br>02.2.05.04-<br>0110                                       | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200,<br>фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 189<br>5,91192                   | 103                      |         |       |        |       | 608,93  |  |  |  |  |       |
| 210<br>ФССЦ-<br>02.2.05.04-<br>0113                                | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1400, фракция<br>10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0,4692<br>0,03128*15             | 141,62                   |         |       |        |       | 66,45   |  |  |  |  |       |
| 211<br>ФССЦ-<br>02.2.05.04-<br>0115                                | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1400, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 5,91192<br>0,03128*189           | 139,16                   |         |       |        |       | 822,7   |  |  |  |  |       |
| 212<br>ФЕР27-04-<br>005-04                                         | На каждый 1 см изменения толщины слоя<br>добавлять или исключать к расценкам 27-04-<br>005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см)<br>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00<br>(Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.;<br>ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине<br>проезжей части при систематическом движении<br>транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.;<br>ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (-10,05 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (-5,72 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | -0,03128<br>-1/1000*31,28        | 1430,46                  | 1430,46 | 180,8 | -44,74 | -5,66 | -44,74  |  |  |  |  | -0,47 |
| 3.<br>02.2.05.04-<br>0110                                          | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0                                | 103                      |         |       |        |       |         |  |  |  |  |       |
| Уд 2.<br>02.2.05.04-<br>0110                                       | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200,<br>фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 63<br>-1,97064                   | 103                      |         |       |        |       | -202,98 |  |  |  |  |       |
| 213<br>ФССЦ-<br>02.2.05.04-<br>0115                                | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1400, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | -1,97064<br>-0,03128*63          | 139,16                   |         |       |        |       | -274,23 |  |  |  |  |       |
| Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                  |                          |         |       |        |       |         |  |  |  |  |       |
| 214<br>ФЕР27-06-<br>026-01                                         | Разлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной<br>половине проезжей части при систематическом<br>движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к<br>расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,34 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                             | Т       | 0,022522<br>1*0,00072*31,28      | 46,92                    | 46,92   | 8,58  | 1,06   | 0,19  | 1,06    |  |  |  |  | 0,02  |
| 215<br>Счет-<br>фактура                                            | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=210000/1,28,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Т       | 0,023197<br>1*0,00072*31,28*1,03 | 2090,8<br>210000/1,28,37 |         |       |        |       | 48,5    |  |  |  |  |       |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |                          |        |         |       |         |       |       |      |      |      |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|------|------|------|
| 216 | ФЕР27-06-020-08      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (40,16 руб.): 142% от ФОТ СЛ (22,84 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                        | 1000 м2 | 0,03128<br>1/1000*31,28            | 3704,22                  | 442,14 | 2868,29 | 316,5 | 115,87  | 13,83 | 89,72 | 9,9  | 1,44 | 0,72 |
| 217 | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,33 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,03128<br>1/1000*31,28            | 6,26                     | 6,26   |         |       | 0,2     | 0,2   |       |      | 0,02 |      |
| 218 | ФССП-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Т       | 5,126792<br>(0,0937*0,07020)*31,28 | 451,75                   |        |         |       | 2316,03 |       |       |      |      |      |
| 219 | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,34 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                      | Т       | 0,022522<br>1*0,00072*31,28        | 46,92                    |        | 46,92   | 8,58  | 1,06    |       | 1,06  | 0,19 |      | 0,02 |
| 220 | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Т       | 0,023197<br>1*0,00072*31,28*1,03   | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       | 48,5    |       |       |      |      |      |
| 221 | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (40,1 руб.): 142% от ФОТ СЛ (22,8 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                  | 1000 м2 | 0,03128<br>1/1000*31,28            | 3535,25                  | 442,14 | 2862,44 | 315,6 | 110,58  | 13,83 | 89,54 | 9,87 | 1,44 | 0,72 |

|                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                   |         |        |         |         |         |       |        |       |      |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|------|------|
| 222                                                      | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,11 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2   | 0,03128<br>1/1000*31,28           | 9,53    | 2,09   | 7,44    | 0,3     | 0,07    | 0,23  | 0,01   |       |      |      |
| 223                                                      | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т         | 3,778624<br>(0,0966*0,0242)*31,28 | 512,4   |        |         | 1936,17 |         |       |        |       |      |      |
| Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                   |         |        |         |         |         |       |        |       |      |      |
| 224                                                      | ФЕР27-04-001-01      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (86,29 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (49,07 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                  | 100 м3    | 0,138<br>1*0,2*1/100*69           | 2735,95 | 151,28 | 2572,46 | 213,1   | 377,56  | 20,88 | 355    | 29,41 | 2,6  | 2,3  |
| 225                                                      | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3        | 15,18<br>69*0,2*1,1               | 55,26   |        |         |         | 838,85  |       |        |       |      |      |
| 226                                                      | ФССЦпг-03-21-01-002  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 т груза | 24,288<br>15,18*1,6               | 3,86    |        | 3,86    |         | 93,75   |       | 93,75  |       |      |      |
| Калькуляция №36 Обратная засыпка песком                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                   |         |        |         |         |         |       |        |       |      |      |
| 227                                                      | ФЕР01-01-003-13      | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка)<br>НР (25,73 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (11,51 руб.): 50%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                             | 1000 м3   | 0,0552<br>1*0,8*69/1000           | 2419,85 | 83,85  | 2336    | 315,4   | 133,58  | 4,63  | 128,95 | 17,41 | 0,59 | 1,29 |
| 228                                                      | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3        | 60,72<br>69*0,8*1,1               | 55,26   |        |         |         | 3355,39 |       |        |       |      |      |

|                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                          |         |        |         |        |         |       |         |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|------|------|
| 229                                                                                          | ФЕР01-02-061-01     | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование )<br>НР (67,42 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (32,23 руб.): 45% от ФОТ                                                                                                                  | 100 м3    | 0,1104<br>69*0,8*0,2/100 | 663,75  | 663,75 | 73,28   | 73,28  |         |       |         | 9,77  |      |      |
| 230                                                                                          | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                   | 1 т груза | 97,152<br>60,72*1,6      | 3,86    | 3,86   | 375,01  | 375,01 |         |       |         |       |      |      |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                          |         |        |         |        |         |       |         |       |      |      |
| 231                                                                                          | ФЕР27-06-007-01     | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. Заполнение швов битумной мастикой)<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (131,49 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (74,77 руб.): 95% от ФОТ | 100 м     | 0,223<br>1/100*22,3      | 6884,26 | 80,28  | 6395,75 | 258,4  | 1535,19 | 17,9  | 1426,25 | 57,61 | 2,27 | 4,98 |
| Калькуляция № 25. Водоотлив                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                          |         |        |         |        |         |       |         |       |      |      |
| 232                                                                                          | ФЕР01-02-068-01     | Водоотлив: из траншей - для производства работ<br>НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (33,69 руб.): 45% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                   | 100 м3    | 0,1<br>1/100*10          | 1637,84 | 765,88 | 871,96  |        | 163,78  | 76,59 | 87,19   |       | 9,82 |      |
| Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                          |         |        |         |        |         |       |         |       |      |      |
| 233                                                                                          | ФЕР47-01-001-04     | Очистка участка от мусора<br>НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ<br>СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                       | 100 м2    | 1<br>1/100*100           | 30,5    | 30,5   | 30,5    | 30,5   |         |       |         |       | 3,91 |      |
| Итого по разделу 7 ул. Пархоменко, 2, разрешение №0244-19 (дефектная № 452) - проезжая часть |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                          |         |        |         |        |         |       |         |       |      |      |
| Раздел 8. ул. К. Мяготина, 69, разрешение №0243-19 (дефектная №450) - проезжая часть         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                          |         |        |         |        |         |       |         |       |      |      |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                          |         |        |         |        |         |       |         |       |      |      |
| 234                                                                                          | ФЕР01-01-013-14     | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2<br>НР (1,95 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (0,87 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                     | 1000 м3   | 0,00234<br>1/1000*2,34   | 4267,54 | 117,62 | 4145,58 | 588,9  | 9,99    | 0,28  | 9,7     | 1,38  | 0,04 | 0,1  |
| 235                                                                                          | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                | 1 т груза | 3,978<br>1*1,7*2,34      | 11,42   | 11,42  | 11,42   |        | 45,43   |       | 45,43   |       |      |      |

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                         |         |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|------|------|
| 236 | ФЕР27-04-005-03      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ):<br>нижнего слоя двухслойных<br>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00<br>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (106,15 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (60,36 руб.): 95% от ФОТ               | 1000 м <sup>2</sup> | 0,07247<br>1/1000*72,47 | 4613,31 | 314,03 | 4250,48 | 536,2 | 334,33  | 22,76 | 308,03 | 38,86 | 2,79 | 3    |
| 3   | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 0                       | 103     |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| Уд  | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 189<br>13,69683         | 103     |        |         |       | 1410,77 |       |        |       |      |      |
| 237 | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 13,69683<br>0,07247*189 | 139,16  |        |         |       | 1906,05 |       |        |       |      |      |
| 238 | ФЕР27-04-005-02      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ):<br>верхнего слоя двухслойных<br>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00<br>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (147,89 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (84,1 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м <sup>2</sup> | 0,07247<br>1/1000*72,47 | 7089,37 | 362,35 | 6653,82 | 816,4 | 513,77  | 26,26 | 482,2  | 59,16 | 3,21 | 4,58 |
| 3   | 1. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 0                       | 130     |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| Уд  | 2. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 15<br>1,08705           | 130     |        |         |       | 141,32  |       |        |       |      |      |
| 3   | 3. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>      | 0                       | 103     |        |         |       |         |       |        |       |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                  |                          |       |      |      |      |         |        |         |  |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|-------|------|------|------|---------|--------|---------|--|-------|
| УД 4.<br>02.2.05.04-<br>0110                                      | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200,<br>фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3      | 189<br>13.69883                  | 103                      |       |      |      |      | 1410,77 |        |         |  |       |
| 239<br>ФССЦ-<br>02.2.05.04-<br>0113                               | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1400, фракция<br>10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3      | 1,08705<br>0,07247*15            | 141,62                   |       |      |      |      | 153,95  |        |         |  |       |
| 240<br>ФССЦ-<br>02.2.05.04-<br>0115                               | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1400, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3      | 13,69883<br>0,07247*189          | 139,16                   |       |      |      |      | 1906,05 |        |         |  |       |
| 241<br>ФЕР27-04-<br>005-04                                        | На каждый 1 см изменения толщины слоя<br>добавлять или исключать к расценкам 27-04-<br>005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см)<br>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00<br>(Изменение толщины слоя ПЗ=5; ЭМ=5 к расх.;<br>ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине<br>проезжей части при систематическом движении<br>транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.;<br>ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (-23,27 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (-13,23 руб.); 95% от ФОТ | 1000 м2 | -0,07247<br>-1/1000*72,47        | 1430,46                  | 180,8 |      |      |      | -103,67 | -13,11 | -103,67 |  | -1,09 |
| 3<br>1.<br>02.2.05.04-<br>0110                                    | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3      | 0                                | 103                      |       |      |      |      |         |        |         |  |       |
| УД 2.<br>02.2.05.04-<br>0110                                      | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1200,<br>фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3      | 63<br>-4,56561                   | 103                      |       |      |      |      | -470,26 |        |         |  |       |
| 242<br>ФССЦ-<br>02.2.05.04-<br>0115                               | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка: 1400, фракция<br>40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3      | -4,56561<br>-0,07247*63          | 139,16                   |       |      |      |      | -635,35 |        |         |  |       |
| Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                  |                          |       |      |      |      |         |        |         |  |       |
| 243<br>ФЕР27-06-<br>026-01                                        | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной<br>половине проезжей части при систематическом<br>движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к<br>расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,8 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (0,45 руб.); 95% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                        | Т       | 0,052178<br>1*0,00072*72,47      | 46,92                    | 46,92 | 8,58 | 2,45 | 2,45 | 0,45    | 0,04   |         |  |       |
| 244<br>Счет-<br>фактура                                           | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Т       | 0,053744<br>1*0,00072*72,47*1,03 | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |       |      |      |      | 112,37  |        |         |  |       |

|                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                  |                          |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|------|------|
| 245                                                                | ФЕР27-06-018-03      | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup><br>(Увеличение слоя на 2 см ПЗ=1,33; ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (126,45 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (71,91 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м <sup>2</sup> | 0,07247<br>1/1000*72,47          | 4865,59                  | 671,47 | 3636,13 | 365,2 | 338,12  | 48,66 | 263,51 | 26,47 | 5,3  | 1,87 |
| 246                                                                | ФССЦ-02.2.05.08-0002 | Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                   | 1,060236<br>0,07247*14,63        | 330,2                    |        |         |       | 350,09  |       |        |       |      |      |
| 247                                                                | ФССЦ-02.2.05.08-0004 | Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т                   | 11,277057<br>0,07247*155,61      | 312,4                    |        |         |       | 3522,95 |       |        |       |      |      |
| Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                  |                          |        |         |       |         |       |        |       |      |      |
| 248                                                                | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,8 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,45 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                         | т                   | 0,052178<br>1*0,00072*72,47      | 46,92                    |        | 46,92   | 8,58  | 2,45    |       | 2,45   | 0,45  |      | 0,04 |
| 249                                                                | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т                   | 0,053744<br>1*0,00072*72,47*1,03 | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       | 112,37  |       |        |       |      |      |
| 250                                                                | ФЕР27-06-020-08      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup><br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (93,05 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (52,92 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                          | 1000 м <sup>2</sup> | 0,07247<br>1/1000*72,47          | 3704,22                  | 442,14 | 2868,29 | 316,5 | 268,44  | 32,04 | 207,87 | 22,94 | 3,33 | 1,67 |
| 251                                                                | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,74 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,42 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                | 1000 м <sup>2</sup> | 0,07247<br>1/1000*72,47          | 6,26                     | 6,26   |         |       | 0,45    | 0,45  |        |       | 0,05 |      |

|                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                    |                          |        |         |       |      |         |        |       |      |  |  |  |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|------|---------|--------|-------|------|--|--|--|------|
| 252                                                      | ФССЦ-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T       | 11,877833<br>(0,0937+0,0702)*72,47 | 451,75                   |        |         |       |      | 5365,81 |        |       |      |  |  |  |      |
| 253                                                      | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,8 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,45 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                          | T       | 0,052178<br>1*0,00072*72,47        | 46,92                    |        | 46,92   | 8,58  |      | 2,45    | 2,45   | 0,45  |      |  |  |  | 0,04 |
| 254                                                      | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T       | 0,053744<br>1*0,00072*72,47+1,03   | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       |      | 112,37  |        |       |      |  |  |  |      |
| 255                                                      | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (92,92 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (52,84 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ                                               | 1000 м2 | 0,07247<br>1/1000*72,47            | 3535,25                  | 442,14 | 2862,44 | 315,6 |      | 256,2   | 207,44 | 22,87 | 3,33 |  |  |  | 1,66 |
| 256                                                      | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,24 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,14 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,07247<br>1/1000*72,47            | 9,53                     | 2,09   | 7,44    |       | 0,69 | 0,54    | 0,15   |       | 0,02 |  |  |  |      |
| 257                                                      | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T       | 8,754376<br>(0,0966+0,0242)*72,47  | 512,4                    |        |         |       |      | 4485,74 |        |       |      |  |  |  |      |
| Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                    |                          |        |         |       |      |         |        |       |      |  |  |  |      |

|                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |         |        |         |       |         |        |        |       |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 258                                                                      | ФЕР27-04-001-01      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (131,12 руб.): 142% от ФОТ СП (74,56 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ | 100 м3    | 0,2097<br>1*0,2*1/100*104,85  | 2735,95 | 151,28 | 2572,46 | 213,1 | 573,73  | 31,72  | 539,44 | 44,69 | 3,96  | 3,49 |
| 259                                                                      | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний                                                                                                                                                                                                                                                                | м3        | 23,067<br>104,85*0,2*1,1      | 55,26   |        |         |       | 1274,68 |        |        |       |       |      |
| 260                                                                      | ФССЦпр-03-21-01-002  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                        | 1 т груза | 36,9072<br>23,067*1,6         | 3,86    |        | 3,86    |       | 142,46  |        | 142,46 |       |       |      |
| Калькуляция №36 Обратная засыпка песком                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |         |        |         |       |         |        |        |       |       |      |
| 261                                                                      | ФЕР01-01-003-13      | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (39,08 руб.): 95% от ФОТ СП (17,48 руб.): 50% от 0,85 от ФОТ                                                             | 1000 м3   | 0,08388<br>1*0,8*104,85/1000  | 2419,85 | 83,85  | 2336    | 315,4 | 202,98  | 7,03   | 195,95 | 26,45 | 0,9   | 1,96 |
| 262                                                                      | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний                                                                                                                                                                                                                                                                | м3        | 92,268<br>104,85*0,8*1,1      | 55,26   |        |         |       | 5098,73 |        |        |       |       |      |
| 263                                                                      | ФЕР01-02-061-01      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (102,44 руб.): 80% от ФОТ СП (48,98 руб.): 45% от 0,85 от ФОТ                                                                                               | 100 м3    | 0,16776<br>104,85*0,8*0,2/100 | 663,75  | 663,75 |         |       | 111,35  | 111,35 |        |       | 14,85 |      |
| 264                                                                      | ФССЦпр-03-21-01-002  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                        | 1 т груза | 147,6288<br>92,268*1,6        | 3,86    |        | 3,86    |       | 569,85  |        | 569,85 |       |       |      |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                               |         |        |         |       |         |        |        |       |       |      |

|                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|------|
| 265                                                                                                     | ФЕР27-06-007-01      | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (211,69 руб.): 142% от ФОТ СП (120,38 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м     | 0,359<br>1/100*35,9         | 6684,26 | 80,28  | 6395,75 | 258,4 | 2471,45 | 28,82  | 2296,07 | 92,75 | 3,66  | 8,02 |
| Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| 266                                                                                                     | ФЕР47-01-001-04      | Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м2    | 1<br>1/100*100              | 30,5    | 30,5   |         |       | 30,5    | 30,5   |         |       | 3,91  |      |
| Итого по разделу 8 ул. К. Мяготина, 69, разрешение №0243-19 (дефектная №450) - проезжая часть           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| Раздел 9. пр-т. Машиностроителей, 3-1е-ул. Некрасова, 7 разрешение №0091-19 (дефектная № 456) - тротуар |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| 267                                                                                                     | ФЕР01-01-013-14      | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (20,34 руб.): 95% от ФОТ СП (9,1 руб.): 50%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                   | 1000 м3   | 0,02458<br>1/1000*24,58     | 4267,54 | 117,62 | 4145,58 | 588,9 | 104,9   | 2,89   | 101,9   | 14,47 | 0,37  | 1,07 |
| 268                                                                                                     | ФССЦпг-03-21-01-010  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                   | 1 т груза | 41,786<br>1*1,7*24,58       | 11,42   |        | 11,42   |       | 477,2   |        | 477,2   |       |       |      |
| Калькуляция № 4. Устройство оснований из щебня толщ. 15 см                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| 269                                                                                                     | ФЕР27-07-002-01      | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (521,96 руб.): 142% от ФОТ СП (296,82 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                     | 100 м2    | 1,2292<br>122,92/100        | 500,76  | 221,99 | 273,89  | 35    | 615,53  | 272,87 | 336,67  | 43,02 | 32,25 | 3,9  |
| 270                                                                                                     | ФЕР27-07-002-02      | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (+3 см) (на толщину 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (34,12 руб.): 142% от ФОТ СП (19,4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                             | 100 м2    | 1,2292<br>122,92/100        | 40,71   | 13,71  | 27      | 3,03  | 50,04   | 16,85  | 33,19   | 3,72  | 1,99  | 0,37 |
| 271                                                                                                     | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                             | м3        | 8,97316<br>122,92*0,05*1,46 | 141,62  |        |         |       | 1270,78 |        |         |       |       |      |
| 272                                                                                                     | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                             | м3        | 17,94632<br>122,92*0,1*1,46 | 139,16  |        |         |       | 2497,41 |        |         |       |       |      |

| Калькуляция № 8. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                     |         |        |         |         |         |       |         |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|------|
| 273 ФЕР27-06-026-01                                                                                               | Розлив вяжущих материалов<br>НР (1,12 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (0,64 руб.); 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                              | Т       | 0,088502<br>1*0,00072*122,92                        | 39,1    | 7,15   | 3,46    | 3,46    | 0,63    |       |         | 0,06   |      |
| 274 Счет-фактура                                                                                                  | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,28,37                                                                                                                                                                                                                  | Т       | 0,091157<br>1*0,00072*122,92*1,03<br>2*1000/1,28,37 | 2090,8  |        | 190,59  |         |         |       |         |        |      |
| 275 ФЕР27-07-001-01                                                                                               | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см<br>НР (283,69 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (161,32 руб.); 95%*0,85 от ФОТ                                                  | 100 м2  | 1,2292<br>1/100*122,92                              | 299,11  | 57,25  | 0,8     | 367,67  | 172,65  | 70,37 | 0,98    | 18,59  | 0,09 |
| 276 ФЕР27-07-001-02                                                                                               | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+2 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4))<br>НР (173,03 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (98,39 руб.); 95%*0,85 от ФОТ | 100 м2  | 1,2292<br>1/100*122,92                              | 119,8   | 86,2   | 33,6    | 147,26  | 105,96  | 41,3  |         | 11,41  |      |
| 277 ФССЦ-04.2.01.01-0036                                                                                          | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                   | Т       | 14,725816<br>(0,0714*0,0484)*122,92                 | 512,4   |        |         | 7545,51 |         |       |         |        |      |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                     |         |        |         |         |         |       |         |        |      |
| 278 ФЕР27-06-007-01                                                                                               | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой)<br>НР (431,03 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (245,11 руб.); 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                  | 100 м   | 0,8772<br>1/100*87,72                               | 5804,92 | 66,9   | 5329,79 | 215,3   | 5032,08 | 58,68 | 4675,29 | 188,85 | 7,46 |
| 279 ФЕР47-01-001-04                                                                                               | Очистка участка от мусора<br>НР (121,01 руб.); 115% от ФОТ<br>СП (80,5 руб.); 90%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                            | 100 м2  | 3<br>1/100*300                                      | 30,5    | 30,5   | 91,5    | 91,5    |         |       |         | 11,73  |      |
| Итого по разделу 9 пр-т. Машиностроителей, 3-1е, ул. Некрасова, 7 разрешение №0091-19 (дефектная № 456) - тротуар |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                     |         |        |         |         |         |       |         |        |      |
| Раздел 10. ул. Куйбышева, 92, разрешение №0078 -19 (дефектная № 464) - проезжая часть                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                     |         |        |         |         |         |       |         |        |      |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                     |         |        |         |         |         |       |         |        |      |
| 280 ФЕР01-01-013-14                                                                                               | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2<br>НР (82,38 руб.); 95% от ФОТ<br>СП (36,86 руб.); 50%*0,85 от ФОТ                                                        | 1000 м3 | 0,09952<br>1/1000*99,52                             | 4267,54 | 117,62 | 4145,58 | 588,9   | 424,71  | 11,71 | 412,57  | 58,6   | 1,5  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                     |         |        |         |         |         |       |         |        | 4,34 |

|                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                          |         |        |         |       |         |       |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|-------|
| 281                                                         | ФССЦпг-03-21-01-010  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 т груза | 169,184<br>1*1,7*99,52   | 11,42   |        | 11,42   |       | 1932,08 |       |         |        |       |
| Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                          |         |        |         |       |         |       |         |        |       |
| 282                                                         | ФЕР27-04-005-03      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных<br>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00<br>(Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (343,73 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (195,46 руб.): 95% от ФОТ                | 1000 м2   | 0,23468<br>1/1000*234,68 | 4613,31 | 314,03 | 4250,48 | 536,2 | 1082,65 | 73,7  | 997,5   | 125,84 | 9,02  |
| 3                                                           | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3        | 0                        | 103     |        |         |       |         |       |         |        |       |
| Уд                                                          | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3        | 189<br>44,35452          | 103     |        |         |       | 4568,52 |       |         |        |       |
| 283                                                         | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3        | 44,35452<br>0,23468*189  | 139,16  |        |         |       | 6172,38 |       |         |        |       |
| 284                                                         | ФЕР27-04-005-02      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных<br>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00<br>(Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (478,94 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (272,35 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2   | 0,23468<br>1/1000*234,68 | 7089,37 | 362,35 | 6653,82 | 816,4 | 1663,73 | 85,04 | 1561,52 | 191,58 | 10,41 |
| 3                                                           | 1. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3        | 0                        | 130     |        |         |       |         |       |         |        |       |

|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                   |                          |       |         |      |     |          |  |  |  |        |       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|-------|---------|------|-----|----------|--|--|--|--------|-------|
| Уд                                                                | 2.                   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 15<br>3,5202                      | 130                      |       |         |      |     | 457,63   |  |  |  |        |       |
| 3                                                                 | 02.2.05.04-0108      | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 0                                 | 103                      |       |         |      |     |          |  |  |  |        |       |
| Уд                                                                | 4.                   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 189<br>44,35452                   | 103                      |       |         |      |     | 4568,52  |  |  |  |        |       |
| 285                                                               | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 3,5202<br>0,23468*15              | 141,62                   |       |         |      |     | 498,53   |  |  |  |        |       |
| 286                                                               | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 44,35452<br>0,23468*189           | 139,16                   |       |         |      |     | 6172,38  |  |  |  |        |       |
| 287                                                               | ФЕР27-04-005-04      | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,8 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-75,33 руб.); 142% от ФОТ СП (-42,84 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ | 1000 м2 | -0,23468<br>-1/1000*234,68        | 1430,46                  | 180,8 | 1430,46 |      |     | -335,7   |  |  |  | -42,44 | -3,53 |
| 3                                                                 | 02.2.05.04-0110      | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 0                                 | 103                      |       |         |      |     |          |  |  |  |        |       |
| Уд                                                                | 2.                   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | 63<br>-14,78484                   | 103                      |       |         |      |     | -1522,84 |  |  |  |        |       |
| 288                                                               | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      | -14,78484<br>-0,23468*63          | 139,16                   |       |         |      |     | -2057,46 |  |  |  |        |       |
| Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                   |                          |       |         |      |     |          |  |  |  |        |       |
| 289                                                               | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,65 руб.); 142% от ФОТ СП (0,94 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                                              | Т       | 0,108749<br>1*0,00072*151,04      | 46,92                    |       | 46,92   | 8,58 | 5,1 | 0,93     |  |  |  |        | 0,09  |
| 290                                                               | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Т       | 0,112011<br>1*0,00072*151,04*1,03 | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |       |         |      |     | 234,19   |  |  |  |        |       |

|                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                   |                          |        |         |       |         |        |        |       |       |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 291                                                                | ФЕР27-06-018-03      | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup><br>(Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (263,52 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (149,86 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,15104<br>1/1000*151,04          | 4665,59                  | 671,47 | 3636,13 | 365,2 | 704,69  | 101,42 | 549,2  | 55,16 | 11,05 | 3,9  |
| 292                                                                | ФССЦ-02.2.05.08-0002 | Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Т       | 2,209715<br>0,15104*14,63         | 330,2                    |        |         |       | 729,65  |        |        |       |       |      |
| 293                                                                | ФССЦ-02.2.05.08-0004 | Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Т       | 23,503334<br>0,15104*155,61       | 312,4                    |        |         |       | 7342,44 |        |        |       |       |      |
| Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                   |                          |        |         |       |         |        |        |       |       |      |
| 294                                                                | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (2,57 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,46 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                        | Т       | 0,16897<br>1*0,00072*234,68       | 46,92                    |        | 46,92   | 8,58  | 7,93    |        | 7,93   | 1,45  |       | 0,13 |
| 295                                                                | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,28,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Т       | 0,174039<br>1*0,00072*234,68*1,03 | 2090,8<br>2*1000/1,28,37 |        |         |       | 363,88  |        |        |       |       |      |
| 296                                                                | ФЕР27-06-020-08      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup><br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (301,28 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (171,33 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                        | 1000 м2 | 0,23468<br>1/1000*234,68          | 3704,22                  | 442,14 | 2888,29 | 316,5 | 869,31  | 103,76 | 673,13 | 74,28 | 10,79 | 5,4  |
| 297                                                                | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (2,4 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,36 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                 | 1000 м2 | 0,23468<br>1/1000*234,68          | 6,26                     | 6,26   |         |       | 1,47    | 1,47   |        |       | 0,15  |      |

|                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                     |                          |        |         |       |        |          |        |       |       |  |  |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|--------|-------|-------|--|--|------|--|
| 298                                                                      | ФССЦ-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Т       | 38,464052<br>(0,0937+0,0702)*234,68 | 451,75                   |        |         |       |        | 17376,14 |        |       |       |  |  |      |  |
| 299                                                                      | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (2,57 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (1,46 руб.); 95% от ФОТ                                                                                                                                                                       | Т       | 0,16897<br>1*0,00072*234,68         | 46,92                    |        | 46,92   |       |        | 7,93     |        | 1,45  |       |  |  | 0,13 |  |
| 300                                                                      | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Т       | 0,174039<br>1*0,00072*234,68+1,03   | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       |        | 363,88   |        |       |       |  |  |      |  |
| 301                                                                      | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (300,91 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (171,12 руб.); 95% от ФОТ                                           | 1000 м2 | 0,23468<br>1/1000*234,68            | 3535,25                  | 442,14 | 2862,44 | 315,6 | 103,76 | 829,65   | 671,76 | 74,07 | 10,79 |  |  | 5,38 |  |
| 302                                                                      | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01(+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (0,8 руб.); 142% от ФОТ<br>СП (0,45 руб.); 95% от ФОТ | 1000 м2 | 0,23468<br>1/1000*234,68            | 9,53                     | 2,09   | 7,44    |       | 0,49   | 2,24     | 1,75   |       | 0,05  |  |  |      |  |
| 303                                                                      | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Т       | 28,349344<br>(0,0966+0,0242)*234,68 | 512,4                    |        |         |       |        | 14526,2  |        |       |       |  |  |      |  |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                     |                          |        |         |       |        |          |        |       |       |  |  |      |  |

|                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                         |         |        |         |       |         |       |         |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|-------|-------|
| 304                                                                                                          | ФЕР27-06-007-01     | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (711,25 руб.): 142% от ФОТ СП (404,46 руб.): 95% от ФОТ                                                                                                                                     | 100 м     | 1,2062<br>1/100*120,62  | 6884,26 | 80,28  | 6395,75 | 258,4 | 8303,79 | 96,83 | 7714,55 | 311,62 | 12,3  | 26,94 |
| Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                         |         |        |         |       |         |       |         |        |       |       |
| 305                                                                                                          | ФЕР47-01-001-04     | Очистка участка от мусора НР (201,69 руб.): 115% от ФОТ СП (134,17 руб.): 90% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 м2    | 5<br>1/100*500          | 30,5    | 30,5   |         |       | 152,5   | 152,5 |         |        | 19,55 |       |
| Итого по разделу 10 ул. Куйбышева, 92, разрешение №0078 -19 (дефектная № 464) - проезжая часть               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                         |         |        |         |       |         |       |         |        |       |       |
| Раздел 11. ул. К. Мяготина, 67, разрешение №0243-19 (дефектная № 468) - проезжая часть ; дворовая территория |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                         |         |        |         |       |         |       |         |        |       |       |
| Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                         |         |        |         |       |         |       |         |        |       |       |
| 306                                                                                                          | ФЕР01-01-013-14     | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (9,05 руб.): 95% от ФОТ СП (4,05 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 м3   | 0,01094<br>1/1000*10,94 | 4267,54 | 117,62 | 4145,58 | 588,9 | 46,69   | 1,29  | 45,35   | 6,44   | 0,17  | 0,48  |
| 307                                                                                                          | ФССЦпр-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 т груза | 18,598<br>1*1,7*10,94   | 11,42   |        | 11,42   |       | 212,39  |       | 212,39  |        |       |       |
| Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                         |         |        |         |       |         |       |         |        |       |       |
| 308                                                                                                          | ФЕР27-04-005-03     | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 х 103,00 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (71,77 руб.): 142% от ФОТ СП (40,81 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2   | 0,049<br>1/1000*49      | 4613,31 | 314,03 | 4250,48 | 536,2 | 226,05  | 15,39 | 208,27  | 26,27  | 1,88  | 2,03  |
| 3                                                                                                            | 1. 02.2.05.04-0110  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3        | 0                       | 103     |        |         |       |         |       |         |        |       |       |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                    |         |  |  |  |  |  |         |       |        |    |             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|--|--|--|--|--|---------|-------|--------|----|-------------|
| Уд 2.<br>02.2.05.04-0110 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | 189<br>9,261       | 103     |  |  |  |  |  | 953,88  |       |        |    |             |
| 309 ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | 9,261<br>0,049*189 | 139,16  |  |  |  |  |  | 1288,76 |       |        |    |             |
| 310 ФЕР27-04-005-02      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных<br>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00<br>(Прил.27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (100 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (56,86 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 | 0,049<br>1/1000*49 | 7089,37 |  |  |  |  |  | 347,38  | 17,76 | 326,04 | 40 | 2,17<br>3,1 |
| 3 1.<br>02.2.05.04-0108  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | 0                  | 130     |  |  |  |  |  |         |       |        |    |             |
| Уд 2.<br>02.2.05.04-0108 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | 15<br>0,735        | 130     |  |  |  |  |  | 95,55   |       |        |    |             |
| 3 3.<br>02.2.05.04-0110  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | 0                  | 103     |  |  |  |  |  |         |       |        |    |             |
| Уд 4.<br>02.2.05.04-0110 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | 189<br>9,261       | 103     |  |  |  |  |  | 953,88  |       |        |    |             |
| 311 ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | 0,735<br>0,049*15  | 141,62  |  |  |  |  |  | 104,09  |       |        |    |             |
| 312 ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | 9,261<br>0,049*189 | 139,16  |  |  |  |  |  | 1288,76 |       |        |    |             |

|                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |         |         |         |         |        |       |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|------|------|
| 313                                                              | ФЕР27-04-005-04      | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см)<br>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00<br>(Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЭМ=5);<br>Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2)<br>НР (-15,73 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (-8,95 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ | 1000 м2 | -0,049<br>-1/1000*49   | 1430,46 | 1430,46 | 180,8   | -70,09  | -8,86  | -0,74 |       |      |      |
| 3                                                                | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3      | 0                      | 103     |         |         |         |        |       |       |      |      |
| Уд                                                               | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3      | 63<br>-3,087           | 103     |         |         | -317,96 |        |       |       |      |      |
| 314                                                              | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3      | -3,087<br>-0,049*63    | 139,16  |         |         | -429,59 |        |       |       |      |      |
| Калькуляция № 3. Устройство оснований слоев из щебня толщ. 20 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |         |         |         |         |        |       |       |      |      |
| 315                                                              | ФЕР27-04-005-01      | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2):<br>однослойных<br>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00<br>НР (14,19 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (8,07 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                          | 1000 м2 | 0,00854<br>1/1000*8,54 | 5595,91 | 304,66  | 5218,05 | 656,2   | 47,79  | 2,6   | 44,56 | 0,32 | 0,43 |
| 3                                                                | 1. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3      | 0                      | 130     |         |         |         |        |       |       |      |      |
| Уд                                                               | 2. 02.2.05.04-0108   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3      | 15<br>0,1281           | 130     |         |         |         | 16,65  |       |       |      |      |
| 3                                                                | 3. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3      | 0                      | 103     |         |         |         |        |       |       |      |      |
| Уд                                                               | 4. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3      | 189<br>1,61406         | 103     |         |         |         | 166,25 |       |       |      |      |
| 316                                                              | ФССЦ-02.2.05.04-0113 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3      | 0,1281<br>0,00854*15   | 141,62  |         |         |         | 18,14  |       |       |      |      |

|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                               |                          |        |         |       |        |      |        |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|--------|------|--------|-------|------|------|
| 317                                                               | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 1,61406<br>0,00854*189        | 139,16                   |        |         |       | 224,61 |      |        |       |      |      |
| 318                                                               | ФЕР27-04-005-04      | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (2,29 руб.); 142% от ФОТ СП (1,3 руб.); 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                 | 1000 м2 | 0,00854<br>1/1000*8,54        | 1192,05                  |        | 1192,05 | 150,7 | 10,18  |      | 1,29   |       |      | 0,11 |
| 3                                                                 | 1. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0                             | 103                      |        |         |       |        |      |        |       |      |      |
| Уд                                                                | 2. 02.2.05.04-0110   | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 63<br>0,53802                 | 103                      |        |         |       | 55,42  |      |        |       |      |      |
| 319                                                               | ФССЦ-02.2.05.04-0115 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0,53802<br>0,00854*63         | 139,16                   |        |         |       | 74,87  |      |        |       |      |      |
| Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                               |                          |        |         |       |        |      |        |       |      |      |
| 320                                                               | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,54 руб.); 142% от ФОТ СП (0,31 руб.); 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                        | т       | 0,03528<br>1*0,00072*49       | 46,92                    |        |         | 46,92 | 1,66   |      | 0,3    |       |      | 0,03 |
| 321                                                               | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т       | 0,036338<br>1*0,00072*49*1,03 | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       | 75,98  |      |        |       |      |      |
| 322                                                               | ФЕР27-06-018-03      | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2 см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (85,48 руб.); 142% от ФОТ СП (48,61 руб.); 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,049<br>1/1000*49            | 4665,59                  | 671,47 | 3656,13 | 365,2 | 228,61 | 32,9 | 178,17 | 17,89 | 3,58 | 1,26 |
| 323                                                               | ФССЦ-02.2.05.08-0002 | Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т       | 0,71687<br>0,049*14,63        | 330,2                    |        |         |       | 236,71 |      |        |       |      |      |

|                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                               |                          |        |         |       |       |         |       |       |        |      |  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|------|--|------|------|
| 324                                                                | ФССЦ-02.2.05.08-0004 | Щебень черный горячий, фракция: 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Т       | 7,62489<br>0,049*155,61       | 312,4                    |        |         |       |       | 2382,02 |       |       |        |      |  |      |      |
| Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                               |                          |        |         |       |       |         |       |       |        |      |  |      |      |
| 325                                                                | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,54 руб.); 142% от ФОТ СП (0,31 руб.); 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                      | Т       | 0,03528<br>1*0,00072*49       | 46,92                    |        | 46,92   | 8,58  | 46,92 | 1,66    |       | 0,3   | 1,66   |      |  |      | 0,03 |
| 326                                                                | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Т       | 0,036338<br>1*0,00072*49*1,03 | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       |       | 75,98   |       |       |        |      |  |      |      |
| 327                                                                | ФЕР27-06-020-08      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (62,91 руб.); 142% от ФОТ СП (35,77 руб.); 95%*0,85 от ФОТ                                                    | 1000 м2 | 0,049<br>1/1000*49            | 3704,22                  | 442,14 | 2868,29 | 316,5 |       | 181,51  | 21,66 | 15,51 | 140,55 | 2,25 |  | 1,13 |      |
| 328                                                                | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,51 руб.); 142% от ФОТ СП (0,29 руб.); 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,049<br>1/1000*49            | 6,26                     | 6,26   |         |       |       | 0,31    | 0,31  |       |        | 0,03 |  |      |      |
| 329                                                                | ФССЦ-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродисперсионные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Т       | 8,0311<br>(0,0937*0,0702)*49  | 451,75                   |        |         |       |       | 3628,05 |       |       |        |      |  |      |      |
| 330                                                                | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,54 руб.); 142% от ФОТ СП (0,31 руб.); 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                      | Т       | 0,03528<br>1*0,00072*49       | 46,92                    |        | 46,92   | 8,58  |       | 1,66    |       | 0,3   | 1,66   |      |  |      | 0,03 |
| 331                                                                | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Т       | 0,036338<br>1*0,00072*49*1,03 | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       |       | 75,98   |       |       |        |      |  |      |      |

|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                 |                          |        |         |       |        |       |        |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| 332                                                               | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (62,82 руб.): 142% от ФОТ СП (35,72 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                  | 1000 м2 | 0,049<br>1/1000*49              | 3535,25                  | 442,14 | 2862,44 | 315,6 | 173,23 | 21,66 | 140,26 | 15,46 | 2,25 | 1,12 |
| 333                                                               | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,17 руб.): 142% от ФОТ СП (0,1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 | 0,049<br>1/1000*49              | 9,53                     | 2,09   | 7,44    |       | 0,47   | 0,1   | 0,37   |       | 0,01 |      |
| 334                                                               | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Т       | 5,9192<br>(0,0966*0,0242)*49    | 512,4                    |        |         |       | 3033   |       |        |       |      |      |
| Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                 |                          |        |         |       |        |       |        |       |      |      |
| 335                                                               | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Т       | 0,006149<br>1*0,00072*8,54      | 39,1                     |        | 39,1    | 7,15  | 0,24   |       | 0,24   | 0,04  |      |      |
| 336                                                               | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Т       | 0,006333<br>1*0,00072*8,54*1,03 | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       | 13,24  |       |        |       |      |      |
| 337                                                               | ФЕР27-06-020-08      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> НР (9,13 руб.): 142% от ФОТ СП (5,19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                                                                       | 1000 м2 | 0,00854<br>1/1000*8,54          | 3152,48                  | 388,45 | 2390,24 | 263,8 | 26,92  | 3,15  | 20,41  | 2,25  | 0,33 | 0,16 |
| 338                                                               | ФЕР27-06-021-08      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-0,01 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,01 руб.): 95%*0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                        | 1000 м2 | -0,00854<br>-1/1000*8,54        | 1,74                     | 1,74   |         |       | -0,01  | -0,01 |        |       |      |      |

|                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                  |                          |        |         |       |         |       |       |      |  |  |  |  |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|------|--|--|--|--|------|
| 339                                                      | ФССЦ-04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II                                                                                                                                   | т         | 0,600362<br>(0,0937-0,0234)*8,54 | 451,75                   |        |         |       | 271,21  |       |       |      |  |  |  |  |      |
| 340                                                      | ФЕР27-06-026-01      | Розлив вяжущих материалов<br>НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,04 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ                                                                                                                                                                          | т         | 0,006149<br>1*0,00072*8,54       | 39,1                     |        | 39,1    | 7,15  | 0,24    | 0,24  | 0,04  |      |  |  |  |  |      |
| 341                                                      | Счет-фактура         | Битум ЭБК 4/ЭБ К2<br>МАТ=21000/1,2/8,37                                                                                                                                                                                                                                 | т         | 0,006333<br>1*0,00072*8,54*1,03  | 2090,8<br>21000/1,2/8,37 |        |         |       | 13,24   |       |       |      |  |  |  |  |      |
| 342                                                      | ФЕР27-06-020-01      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>НР (9,13 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (5,19 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ                                                  | 1000 м2   | 0,00854<br>1/1000*8,54           | 2984,49                  |        | 2385,37 | 263   | 25,49   | 20,37 | 2,25  | 0,33 |  |  |  |  | 0,16 |
| 343                                                      | ФЕР27-06-021-01      | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (+1 см)<br>(Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,01 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ | 1000 м2   | 0,00854<br>1/1000*8,54           | 7,94                     | 1,74   | 6,2     | 0,07  | 0,06    |       |       |      |  |  |  |  |      |
| 344                                                      | ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б                                                                                                                  | т         | 1,031632<br>(0,0966+0,0242)*8,54 | 512,4                    |        |         |       | 528,61  |       |       |      |  |  |  |  |      |
| Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                  |                          |        |         |       |         |       |       |      |  |  |  |  |      |
| 345                                                      | ФЕР27-04-001-01      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка<br>НР (109,41 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (62,22 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ                                                                                                                               | 100 м3    | 0,21<br>1*0,2*1/100*105          | 2281,99                  | 126,07 | 2143,72 | 177,6 | 479,22  | 26,47 | 37,29 | 3,3  |  |  |  |  | 2,91 |
| 346                                                      | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний                                                                                                                                                                                                                         | м3        | 23,1<br>105*0,2*1,1              | 55,26                    |        |         |       | 1276,51 |       |       |      |  |  |  |  |      |
| 347                                                      | ФССЦпр-03-21-01-002  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                            | 1 т груза | 36,96<br>23,1*1,6                | 3,86                     |        | 3,86    |       | 142,67  |       |       |      |  |  |  |  |      |
| Калькуляция №36 Обратная засыпка песком                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                  |                          |        |         |       |         |       |       |      |  |  |  |  |      |

|                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|------|
| 348                                                                                                        | ФЕР01-01-003-13      | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка)<br>НР (39,15 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (17,51 руб.): 50% от ФОТ                                                                                 | 1000 м3   | 0,084<br>1*0,8*105/1000  | 2419,85 | 83,85  | 2336    | 315,4 | 203,27  | 7,04   | 196,23  | 26,49 | 0,9   | 1,96 |
| 349                                                                                                        | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3        | 92,4<br>105*0,8*1,1      | 55,26   |        |         |       | 5106,02 |        |         |       |       |      |
| 350                                                                                                        | ФЕР01-02-061-01      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование)<br>НР (102,59 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (49,05 руб.): 45% от ФОТ                                                                                                                   | 100 м3    | 0,168<br>105*0,8*0,2/100 | 663,75  | 663,75 |         |       | 111,51  | 111,51 |         |       | 14,87 |      |
| 351                                                                                                        | ФССЦгр-03-21-01-002  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                    | 1 т груза | 147,84<br>92,4*1,6       | 3,86    |        | 3,86    |       | 570,66  |        | 570,66  |       |       |      |
| Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| 352                                                                                                        | ФЕР27-06-007-01      | Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой)<br>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)<br>НР (214,35 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (121,89 руб.): 95% от ФОТ | 100 м     | 0,3635<br>1/100*36,35    | 6884,26 | 80,28  | 6395,75 | 258,4 | 2502,43 | 29,18  | 2324,86 | 93,91 | 3,71  | 8,12 |
| Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| 353                                                                                                        | ФЕР47-01-001-04      | Очистка участка от мусора<br>НР (201,69 руб.): 115% от ФОТ<br>СП (134,17 руб.): 90% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                      | 100 м2    | 5<br>1/100*500           | 30,5    | 30,5   |         |       | 152,5   | 152,5  |         |       | 19,55 |      |
| Итого по разделу 11 ул. К. Мяготина, 67, разрешение №0243-19 (дефектная № 468) - проезжая часть ; дворовая |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| ИТОГИ ПО АКТУ:                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |
| В том числе, справочно:                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          |         |        |         |       |         |        |         |       |       |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |           |          |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|----------|---------|--------|
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 28, 34, 73, 79, 115, 121, 152, 186, 205, 227, 234, 261, 267, 280, 306, 348, 3-25, 32, 36-70, 77, 81-112, 119, 123-150, 154-184, 188-203, 207-224, 231, 236-258, 265, 269-278, 282-304, 308-345, 352, 26, 29, 33, 71, 74, 78, 113, 116, 120, 151, 185, 204, 225, 228, 233, 259, 262, 266, 279, 305, 346, 349, 353, 30, 75, 117, 229, 263, 350, 232) | 16 646,46    | 882,47 | 15 763,97 | 1 092,66 | 107,091 | 86,61  |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 850,56    |        |           |          |         |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |           |          |         |        |
| 80% ФОТ (от 1448,12) (Поз. 30, 75, 117, 229, 263, 350, 232)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 158,49     |        |           |          |         |        |
| 95% ФОТ (от 647,09) (Поз. 1, 28, 34, 73, 79, 115, 121, 152, 186, 205, 227, 234, 261, 267, 280, 306, 348)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 614,74       |        |           |          |         |        |
| 115% ФОТ (от 1157,48) (Поз. 26, 29, 33, 71, 74, 78, 113, 116, 120, 151, 185, 204, 225, 228, 233, 259, 262, 266, 279, 305, 346, 349, 353)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 331,10     |        |           |          |         |        |
| 142% ФОТ (от 8976,22) (Поз. 3-25, 32, 36-70, 77, 81-112, 119, 123-150, 154-184, 188-203, 207-224, 231, 236-258, 265, 269-278, 282-304, 308-345, 352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 746,23    |        |           |          |         |        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 962,69     |        |           |          |         |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |           |          |         |        |
| 45%*0,85 ФОТ (от 1448,12) (Поз. 30, 75, 117, 229, 263, 350, 232)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 553,91       |        |           |          |         |        |
| 50%*0,85 ФОТ (от 647,09) (Поз. 1, 28, 34, 73, 79, 115, 121, 152, 186, 205, 227, 234, 261, 267, 280, 306, 348)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 275,01       |        |           |          |         |        |
| 90%*0,85 ФОТ (от 1157,48) (Поз. 26, 29, 33, 71, 74, 78, 113, 116, 120, 151, 185, 204, 225, 228, 233, 259, 262, 266, 279, 305, 346, 349, 353)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 885,47       |        |           |          |         |        |
| 95%*0,85 ФОТ (от 8976,22) (Поз. 3-25, 32, 36-70, 77, 81-112, 119, 123-150, 154-184, 188-203, 207-224, 231, 236-258, 265, 269-278, 282-304, 308-345, 352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 248,30     |        |           |          |         |        |
| <b>Итого по акту:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |           |          |         |        |
| Итого Поз. 1, 3-26, 28-30, 32-34, 36-71, 73-75, 77-79, 81-113, 115-117, 119-121, 123-152, 154-186, 188-205, 207-225, 227-229, 231-234, 236-259, 261-263, 265-267, 269-280, 282-306, 308-346, 348-350, 352-353 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 418 446,94 |        |           |          | 821,02  | 433,05 |
| Итого Поз. 2, 27, 31, 35, 72, 76, 80, 114, 118, 122, 153, 187, 206, 226, 230, 235, 260, 264, 268, 281, 307, 347, 351 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91 710,03    |        |           |          |         |        |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 510 156,97 |        |           |          | 821,02  | 433,05 |
| Справочно, в базисных ценах:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |           |          |         |        |
| Материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 298 017,88   |        |           |          |         |        |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91 064,17    |        |           |          |         |        |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 228,91    |        |           |          |         |        |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 850,56    |        |           |          |         |        |

|                 |              |  |  |        |        |
|-----------------|--------------|--|--|--------|--------|
| Сметная прибыль | 8 962,69     |  |  |        |        |
| ВСЕГО по акту   | 3 510 156,97 |  |  | 821,02 | 433,05 |
| НДС 20%         | 702 031,39   |  |  |        |        |
| ВСЕГО по акту   | 4 212 188,36 |  |  |        |        |


Заказчик:

И.о. генерального директора АО "Водный Союз"

  
В.Л. Овсянников  



Строительный контроль  
Директор МКУ "Управление капитального строительства"

А.А. Чудаков



Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

  
С.А. Никольский  


Расшифровка и начисления: согласованы  
  
А.Г. Самойлов  
Министерство капитального строительства  
«Управление капитального строительства»