

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г.Курган, ул.Набережная, 12

Подрядчик - ОАО "Уралгидросталь", 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Ново-Гайвинская, 82

Стройка - Капитальный ремонт в части замены водоочистной машины на станции 1-ого подъема ОСВ "Арбинка".

(наименование основного средства по данным бухгалтерского учета:

"Здание насосной станции 1-го подъема на ОСВ Арбинк" (инв. № 10020)

Объект - Капитальный ремонт в части замены водоочистной машины на станции 1-ого подъема ОСВ "Арбинка".

(наименование основного средства по данным бухгалтерского учета:

"Здание насосной станции 1-го подъема на ОСВ Арбинк" (инв. № 10020)

Форма по ОКУД

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

33036

дата

07.08.2018г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9.2	12.10.2018	07.08.2018	12.10.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета ЛС-9.2 Капитальный ремонт в части замены водоочистной машины на станции 1-ого подъема ОСВ "Арбинка".

(наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Здание насосной станции 1-го подъема на ОСВ Арбинк" (инв. № 10020)

Основание - договор №33036 от 07.08.2018г., приложение №1 - ЛС-9.2

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 8594423,1 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕРр69-6-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2	0,08	8154,61	1190,05	157,7	27,84	652,37	95,2	12,62	2,23	128,1 10,25	2,4 0,19
2	ФЕРр52-11-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив насосами, для производства 54,60 = 58,57 - 1,34 x 2,96	100 м3	12	54,6	54,6			655,2	655,2			7 84	
3	ФСЭМ-91.19.08-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Насосы, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	16,08	5,77		5,77		92,78		92,78			
4	ФЕР44-01-043-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка металлических конструкций от обрастания	м2	6,25	82,04		82,04	27,44	512,75		512,75	171,5		1,92 12

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФЕР22-03-014-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка глухих фланцев стальных диаметром: 800 мм	шт	1	1353,24	69,53	1243,48	121,29	1353,24	69,53	1243,48	121,29	6,27 6,27	8,69 8,69
6 Прайс	Фланец глухой стальной Д=800мм - заглушка 1-800-10 ст.20 АТК 24.200.02-90	шт	1	5902,04				5902,04					
7 ФЕР22-03-014-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка глухих фланцев к стальным диаметром: 1200 мм	шт	1	5932,03	102,36	5753,34	192,66	5932,03	102,36	5753,34	192,66	9,23 9,23	12,81 12,81
8 Прайс	Фланец глухой стальной Д= 1200мм - заглушка 1-1200-10 ст. АТК 24.200.02-90	шт	1	16051,84				16051,84					
9 ФЕРм22-02-022-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж сетки водоочистной вращающейся, габаритной, с масса й комплекта: свыше 10 т (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	т	13,74768	589,42	164,38	425,04	52,74	8103,16	2259,84	5843,32	725,05	16,1 221,34	4,2 57,74
10 ФЕРм22-02-030-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж подвешенного устройства и тяговый орган, тяга для сегментных затворов (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	компл.	1	471,99	137,33	334,66	47	471,99	137,33	334,66	47	13,45 13,45	3,56 3,56
11 ФЕРм22-02-076-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж механических узлов и тяговых органов (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 3 т (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	т	0,95232	2384,78	624,96	1759,82	136,72	2271,07	595,16	1675,91	130,2	63 60	11,055 10,53
12 ФЕРм22-02-002-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж механизма подъемного с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность: до 20 т (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	т	2	1042,78	401,4	641,38	83,99	2085,56	802,8	1282,76	167,98	39,9 79,8	6,795 13,59
13 ФЕРм40-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 20 м	10 т	1,67	1034,58	833,27	184,64	21,6	1727,75	1391,56	308,35	36,07	103 172,01	1,6 2,67
16 ФЕРм22-02-022-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка водоочистная вращающаяся, габаритная, масса комплекта: свыше 10 т - монтаж, со всеми сопутствующими работами	т	13,74768	1783,05	328,76	850,07	105,48	24512,8	4519,69	11686,49	1450,11	32,2 442,68	8,4 115,48
17 ФЕР22-03-014-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж глухих фланцев стальных диаметром: 800 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	шт	1	787,81	41,72	746,09	72,77	787,81	41,72	746,09	72,77	3,762 3,76	5,214 5,21
18 ФЕР22-03-014-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж глухих фланцев к стальным диаметром: 1200 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	шт	1	3513,42	61,42	3452	115,6	3513,42	61,42	3452	115,6	5,538 5,54	7,686 7,69

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФЕРм12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, аэропровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 м	0,1	1670,86	404,04	1266,82	88,37	167,09	40,4	126,69	8,84	42 4,2	6,892 0,69
20 ФЕРм12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм	100 м	0,1	4288,63	1010,1	3167,05	220,92	428,86	101,01	316,71	22,09	105 10,5	17,23 1,72
21 ФССЦ-23.3.06.05-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	10	87,45				874,5					
22 ФЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,1	450,48	359,63	2,28	0,49	45,05	35,96	0,23	0,05	40,59 4,06	0,04
23 ФССЦ-14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО	т	0,0021	42508,19				89,27					
24 ФЕРр65-5-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена задвижек диаметром: 100 мм	100 шт	0,02	8081,12	3827,54	275,98	48,72	161,62	76,55	5,52	0,97	422 8,44	4,2 0,08
25 Прайс	Задвижка с обрешинным клином 30ч39р Ду 100 Ру 10-16	шт	2	583,21				1166,42					
26 ФЕРм22-02-030-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж подвесного устройства и тяговый орган, тяга для сегментных затворов	компл.	1	1088,79	274,65	669,32	94	1088,79	274,65	669,32	94	26,9 26,9	7,12 7,12
27 ФЕРм22-02-076-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж механических узлов и тяговых органов (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 3 т	т	0,95232	5244,92	1249,92	3519,64	273,43	4994,84	1190,32	3351,82	260,39	126 119,99	22,11 21,06
28 ФЕРм22-02-002-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж механизма подъемного с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность: до 20 т	т	2	2650,3	802,79	1282,76	167,98	5300,6	1605,58	2565,52	335,96	79,8 159,6	13,59 27,18
29 ФЕРм40-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 20 м	10 т	1,67	1034,58	833,27	184,64	21,6	1727,75	1391,56	308,35	36,07	103 172,01	1,6 2,67
30 ФЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	шт	1	47,74	17,31	30,43	3,64	47,74	17,31	30,43	3,64	1,745 1,75	0,29 0,29

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	388,71	34,62	60,86	7,28	388,71	34,62	60,86	7,28	3,49 3,49	0,58 0,58
32 Прайс	Шкаф управления в сборе	шт	1	2808,59				2808,59					
33 Прайс	Водоочистная вращающаяся машина (сетка) ТН 2000-16000	шт	1	793619,1				793619,14					

Раздел 2. Новый Раздел

35 ФЕРм09-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка водоочистная компактная, производительность: до 100 м3/сут	установка	1	9145,82	9145,82			9145,82	9145,82			587,4 587,4	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								896680,6	24645,59	40380	4001,75	2206,67	311,55
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам								964068,32	47615,27	84798,04	8403,69	4263,31	654,27
Накладные расходы								45278,81					
Сметная прибыль								28129,74					
Итого по акту:													
Итого Строительные работы								5920839,36				918,81	109,23
Итого Монтажные работы								887687,44				2209,64	545,04
Итого Прочие затраты								474882,61				1134,86	
Итого								7283409,4				4263,31	654,27
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы								831655,01					
Машины и механизмы								84798,04					
ФОТ								56018,96					
Накладные расходы								45278,81					
Сметная прибыль								28129,74					
НДС 18% от 7283409,41								1311013,7					
ВСЕГО по акту								8594423,1				4263,31	654,27

Подрядчик:
Генеральный директор ОАО "Уралгидросталь"

С.Н. Смирнов

Заказчик:
И.о. генерального директора АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников

Согласовано:

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОКС АО "Водный Союз"		Малахов А.А.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.